



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

*Wlams Brab
Slabbeertsh 10
Lulbeek.
016/634745*

ADRES INSTALLATIE : Kessel - de
P. Benoitlaan 1
EIGENAAR : _____
Adres : _____
OPDRACHTGEVER : NV Infosoc
Adres : Kerkweg 42, 3190
Bontemerebeek.
INSTALLATEUR : _____
Adres : _____
BTW OF IK : _____

STROOMLEVERANCIER : Elektrabel
Ref.: _____ Teller nr. 1
Index : 1

Datum van het onderzoek : 16/9/96 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AFAB art. 262) (T.F. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)
Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaren Type der lokalen : HME
Begin werken : Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86
Aansluiting : Spanning 3x 220 V Bescherming van de aansluiting _____ A
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 16 mm² Alg. schakelaar : type M3
Aantal aarden van de aardelektrode : lus - baren - pennen horizontale geleider Schema : TT
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 16 ; RA: exous Ohm; RI tot 60 MOhm

BESCHRIJVING : Nieuwe LS aansluiting
Details zie eindrapport + situatiediagram
- Aanpassing conform GB 1-07-1996
- Sanitair en afwerking.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eendraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/9/2001 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT, ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

STEURS /

De directeur,