

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria de Consolidação MS 05/2017 - Anexo XX)</i>		<i>Faixa Recomendada 6,0 a 9,5</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	03/01/2021	6,0	2,6	2,5	126,7	0,5	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	04/01/2021	6,2	1,8	10,0	132,6	0,7	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	05/01/2021	5,8	2,4	5,0	124,7	0,6	3,5
Túnel Canal Caixa Nova	06/01/2021	6,0	2,8	7,5	124,2	0,6	3,2
Túnel Canal Caixa Nova	07/01/2021	6,1	3,8	10,0	114,3	0,6	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	08/01/2021	5,5	2,3	2,5	102,1	0,4	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	11/01/2021	6,0	3,0	10,0	99,6	0,6	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	12/01/2021	5,0	1,1	2,5	95,9	0,4	3,5
Túnel Canal Caixa Nova	13/01/2021	5,8	3,0	5,0	94,6	0,7	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	14/01/2021	5,9	1,4	2,5	109,3	0,6	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	15/01/2021	6,0	1,8	2,5	89,9	0,7	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	16/01/2021	6,4	2,1	2,5	96,5	0,6	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	17/01/2021	6,1	1,5	2,5	91,1	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	18/01/2021	6,2	1,9	2,5	88,1	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	19/01/2021	6,3	1,5	2,5	90,6	0,7	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	20/01/2021	5,5	1,6	5,0	81,8	0,5	1,8

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria de Consolidação MS 05/2017 - Anexo XX)</i>		<i>Faixa Recomendada 6,0 a 9,5</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	21/01/2021	5,3	1,3	2,5	81,2	0,5	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	22/01/2021	<i>Manutenção no Sistema Guandu</i>					
Túnel Canal Caixa Nova	24/01/2021	5,7	1,7	2,5	83,4	0,4	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	25/01/2021	5,7	1,6	2,5	83,1	0,6	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	26/01/2021	6,1	2,6	5,0	89,2	0,7	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	27/01/2021	6,5	2,0	5,0	100,7	0,7	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	28/01/2021	6,0	2,1	5,0	92,2	0,7	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	29/01/2021	6,1	2,2	5,0	95,5	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	31/01/2021	5,8	2,6	10,0	92,4	0,6	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	02/02/2021	5,0	1,8	5,0	110,5	0,5	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	03/02/2021	6,2	1,5	5,0	97,0	0,7	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	04/02/2021	5,7	2,2	5,0	94,7	0,6	1,5
Túnel Canal Caixa Nova	05/02/2021	5,8	3,4	12,5	102,4	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	08/02/2021	5,8	1,7	2,5	93,3	0,8	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	09/02/2021	6,4	2,9	7,5	108,6	0,7	1,0
Túnel Canal Caixa Nova	10/02/2021	6,3	1,8	2,5	106,1	0,7	2,0

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria de Consolidação MS 05/2017 - Anexo XX)</i>		<i>Faixa Recomendada 6,0 a 9,5</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	11/02/2021	6,1	2,1	5,0	109,5	0,7	3,5
Túnel Canal Caixa Nova	12/02/2021	6,1	3,7	12,5	97,0	0,6	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	14/02/2021	6,2	2,6	2,5	100,4	0,7	1,5
Túnel Canal Caixa Nova	15/02/2021	6,1	1,5	<2,5	108,2	0,7	1,5
Túnel Canal Caixa Nova	18/02/2021	6,4	2,3	7,5	99,7	0,7	1,5
Túnel Canal Caixa Nova	19/02/2021	6,6	1,8	10,0	108,8	0,7	1,0
Túnel Canal Caixa Nova	21/02/2021	6,4	1,6	10,0	110,0	0,6	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	22/02/2021	6,4	1,6	10,0	110,0	0,6	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	23/02/2021	5,9	2,0	5,0	110,9	0,6	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	24/02/2021	6,1	2,5	5,0	108,2	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	25/02/2021	6,3	1,7	2,5	106,9	0,8	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	26/02/2021	6,6	2,4	10,0	107,4	0,7	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	27/02/2021	6,3	1,9	2,5	107,0	0,8	2,8
Túnel Canal Caixa Nova	01/03/2021	6,0	1,8	<2,5	114,4	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	02/03/2021	6,1	1,9	<2,5	103,6	0,7	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	03/03/2021	6,3	1,9	5,0	104,6	0,7	1,6

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria de Consolidação MS 05/2017 - Anexo XX)</i>		<i>Faixa Recomendada 6,0 a 9,5</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	04/03/2021	6,4	3,6	10,0	108,0	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	05/03/2021	6,4	2,7	10,0	107,4	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	07/03/2021	6,5	2,8	5,0	131,5	0,6	2,2
Túnel Canal Caixa Nova	08/03/2021	6,5	2,4	7,5	120,7	0,6	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	09/03/2021	6,3	3,7	10,0	115,4	0,6	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	10/03/2021	6,2	2,9	12,5	124,4	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	11/03/2021	6,5	2,1	7,5	126,2	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	12/03/2021	6,5	2,1	2,5	104,5	0,6	1,5
Túnel Canal Caixa Nova	13/03/2021	6,8	1,5	2,5	116,3	0,7	1,0
Túnel Canal Caixa Nova	14/03/2021	6,2	2,6	5,0	124,5	0,6	1,5
Túnel Canal Caixa Nova	15/03/2021	6,2	1,7	5,0	103,4	0,5	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	16/03/2021	6,6	0,6	2,5	102,8	0,6	1,5
Túnel Canal Caixa Nova	17/03/2021	6,8	2,6	5,0	113,2	0,6	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	18/03/2021	6,5	1,8	5,0	116,3	0,6	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	21/03/2021	6,3	1,8	5,0	108,0	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	22/03/2021	6,4	1,8	7,5	110,5	0,7	1,5

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria de Consolidação MS 05/2017 - Anexo XX)</i>		<i>Faixa Recomendada 6,0 a 9,5</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	23/03/2021	6,2	2,5	12,5	112,4	0,7	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	24/03/2021	6,4	1,7	5,0	118,6	0,7	1,5
Túnel Canal Caixa Nova	25/03/2021	6,7	2,0	5,0	114,6	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	26/03/2021	6,0	1,6	5,0	118,6	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	27/03/2021	6,4	0,5	7,5	117,5	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	29/03/2021	6,0	2,9	5,0	116,8	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	31/03/2021	6,4	1,4	<2,5	108,1	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	01/04/2021	6,6	0,5	<2,5	113,6	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	02/04/2021	6,2	0,7	5,0	116,1	0,6	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	04/04/2021	6,2	0,5	5,0	112,5	0,6	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	05/04/2021	6,1	1,2	<2,5	111,7	0,7	1,5
Túnel Canal Caixa Nova	06/04/2021	6,4	0,8	2,5	111,1	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	08/04/2021	6,3	1,0	<2,5	103,2	0,7	2,2
Túnel Canal Caixa Nova	09/04/2021	6,3	1,2	2,5	107,7	0,7	1,5
Túnel Canal Caixa Nova	10/04/2021	6,3	3,2	7,5	103,8	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	11/04/2021	6,1	0,7	5,0	105,6	0,7	1,5

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria de Consolidação MS 05/2017 - Anexo XX)</i>		<i>Faixa Recomendada 6,0 a 9,5</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	12/04/2021	6,2	0,6	2,5	111,0	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	13/04/2021	6,1	0,4	5,0	112,7	0,6	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	14/04/2021	6,0	2,4	2,5	113,0	0,6	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	15/04/2021	6,1	0,5	<2,5	115,1	0,7	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	16/04/2021	6,6	1,8	<2,5	105,9	0,6	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	18/04/2021	6,4	2,2	5,0	118,2	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	19/04/2021	6,3	1,8	2,5	116,0	0,6	2,2
Túnel Canal Caixa Nova	20/04/2021	6,3	2,4	10,0	124,6	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	22/04/2021	6,2	2,0	5,0	132,4	0,6	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	23/04/2021	6,2	2,8	12,5	139,6	0,5	0,8
Túnel Canal Caixa Nova	24/04/2021	6,4	1,4	7,5	135,1	0,7	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	25/04/2021	6,3	1,6	7,5	123,6	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	26/04/2021	6,2	0,6	5,0	114,3	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	28/04/2021	6,1	0,7	<2,5	118,8	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	29/04/2021	6,2	0,9	5,0	120,6	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	30/04/2021	6,5	2,2	5,0	130,2	0,7	2,6

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria de Consolidação MS 05/2017 - Anexo XX)</i>		<i>Faixa Recomendada 6,0 a 9,5</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	01/05/2021	6,6	0,8	2,5	129,6	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	02/05/2021	6,2	0,8	5,0	126,8	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	04/05/2021	6,3	0,7	2,5	117,4	0,6	1,4

Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	05/05/2021	6,6	0,6	5,0	120,3	0,5	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	06/05/2021	6,3	1,5	7,5	127,4	0,7	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	07/05/2021	6,5	1,3	5,0	127,1	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	08/05/2021	6,4	3,1	5,0	123,8	0,6	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	09/05/2021	6,3	0,5	5,0	123,3	0,7	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	10/05/2021	6,2	0,8	7,5	126,9	0,6	2,2
Túnel Canal Caixa Nova	11/05/2021	5,9	1,7	7,5	123,6	0,8	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	12/05/2021	6,2	1,7	10,0	127,0	0,6	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	13/05/2021	6,5	0,7	7,5	124,4	0,5	1,5
Túnel Canal Caixa Nova	14/05/2021	6,4	0,5	5,0	127,3	0,5	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	15/05/2021	6,3	1,1	5,0	125,2	0,5	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	16/05/2021	6,5	0,6	7,5	128,5	0,6	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	17/05/2021	6,1	0,8	7,5	129,4	0,5	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	18/05/2021	6,3	0,5	7,5	125,7	0,7	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	19/05/2021	6,3	0,8	5,0	122,7	0,6	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	20/05/2021	6,5	0,5	7,5	127,1	0,6	2,0

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	21/05/2021	6,2	1,4	5,0	127,0	0,6	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	22/05/2021	6,2	1,9	10,0	131,7	0,7	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	24/05/2021	6,2	0,5	2,5	132,0	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	25/05/2021	6,3	0,4	2,5	130,9	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	26/05/2021	6,6	0,5	<2,5	122,2	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	27/05/2021	6,7	0,5	<2,5	119,1	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	28/05/2021	6,1	0,6	<2,5	121,6	0,7	2,2
Túnel Canal Caixa Nova	30/05/2021	6,1	0,5	<2,5	121,5	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	31/05/2021	6,3	0,4	2,5	123,9	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	01/06/2021	6,4	0,6	<2,5	130,5	0,6	0,6
Túnel Canal Caixa Nova	02/06/2021	6,3	0,7	2,5	130,8	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	03/06/2021	6,1	1,1	2,5	122,5	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	04/06/2021	6,9	0,7	5,0	123,0	0,8	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	05/06/2021	6,7	0,9	2,5	120,0	0,9	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	06/06/2021	6,6	0,4	7,5	116,7	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	07/06/2021	6,5	0,6	7,5	118,0	0,7	3,0

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	08/06/2021	6,3	0,5	2,5	116,0	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	09/06/2021	6,1	0,9	2,5	108,8	0,7	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	10/06/2021	6,1	0,4	2,5	114,5	0,8	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	11/06/2021	6,1	1,0	<2,5	117,7	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	12/06/2021	6,2	1,6	5,0	112,0	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	13/06/2021	6,7	0,9	2,5	120,0	0,9	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	14/06/2021	6,2	1,8	2,5	118,5	0,6	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	15/06/2021	5,9	1,1	5,0	114,6	0,6	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	16/06/2021	6,5	1,8	7,5	108,7	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	17/06/2021	6,2	1,6	7,5	113,5	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	18/06/2021	6,2	2,3	12,5	110,6	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	19/06/2021	6,2	1,7	5,0	109,3	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	20/06/2021	5,9	2,2	10,0	107,0	0,6	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	21/06/2021	6,1	1,9	10,0	111,6	0,6	2,8
Túnel Canal Caixa Nova	22/06/2021	6,5	2,4	5,0	110,0	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	23/06/2021	6,4	1,8	2,5	113,7	0,6	1,8

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	24/06/2021	6,5	1,8	5,0	106,1	0,5	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	25/06/2021	6,8	1,2	2,5	94,3	1,0	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	26/06/2021	6,8	1,7	2,5	103,5	0,7	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	27/06/2021	6,6	0,7	2,5	113,2	0,5	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	28/06/2021	6,8	0,8	2,5	114,0	0,7	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	29/06/2021	6,7	0,6	10,0	122,5	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	30/06/2021	6,5	3,9	7,5	94,9	0,7	2,2
Túnel Canal Caixa Nova	01/07/2021	6,3	0,7	7,5	98,0	0,5	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	02/07/2021	6,2	1,7	7,5	99,5	0,6	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	03/07/2021	6,2	2,5	5,0	96,1	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	04/07/2021	6,4	2,0	<2,5	114,2	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	05/07/2021	6,6	1,6	2,5	114,2	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	06/07/2021	6,6	0,8	7,5	118,9	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	07/07/2021	6,5	0,8	2,5	114,9	0,6	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	10/07/2021	6,6	2,3	2,5	108,9	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	11/07/2021	6,3	0,6	2,5	100,0	0,6	1,8

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	12/07/2021	7,1	0,6	<2,5	120,0	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	13/07/2021	6,6	1,9	5,0	114,9	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	14/07/2021	6,4	1,4	7,5	110,1	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	15/07/2021	6,7	2,1	12,5	116,1	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	16/07/2021	6,5	2,4	12,5	114,2	0,7	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	17/07/2021	6,5	2,4	7,5	120,1	0,7	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	18/07/2021	6,5	1,8	5,0	118,3	0,7	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	19/07/2021	6,9	0,6	2,5	145,0	0,7	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	20/07/2021	6,9	1,0	2,5	128,8	0,7	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	21/07/2021	6,8	0,7	2,5	132,9	0,7	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	22/07/2021	6,9	2,0	2,5	124,7	0,7	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	23/07/2021	6,7	1,1	2,5	131,4	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	24/07/2021	6,8	1,4	5,0	128,1	0,7	2,2
Túnel Canal Caixa Nova	25/07/2021	6,6	0,7	5,0	126,5	0,7	2,2
Túnel Canal Caixa Nova	26/07/2021	7,0	1,4	5,0	135,2	0,7	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	27/07/2021	6,6	2,9	7,5	125,9	0,8	2,8

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	28/07/2021	6,5	1,9	2,5	124,5	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	29/07/2021	6,4	1,1	2,5	120,0	0,7	3,4
Túnel Canal Caixa Nova	30/07/2021	6,5	0,9	5,0	126,2	0,6	2,8
Túnel Canal Caixa Nova	31/07/2021	6,3	1,0	2,5	115,3	0,7	2,8
Túnel Canal Caixa Nova	01/08/2021	6,4	1,3	7,5	105,8	0,6	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	02/08/2021	6,1	1,5	10,0	102,9	0,7	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	03/08/2021	6,1	1,6	5,0	106,5	0,6	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	04/08/2021	6,2	1,7	7,5	99,7	0,6	2,6
Túnel Canal Caixa Nova	05/08/2021	6,2	1,5	10,0	99,0	0,6	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	06/08/2021	6,3	2,1	2,5	101,9	0,7	2,8
Túnel Canal Caixa Nova	07/08/2021	6,3	1,5	7,5	106,2	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	08/08/2021	6,1	0,9	<2,5	98,7	1,7	2,6
Túnel Canal Caixa Nova	09/08/2021	6,2	3,3	7,5	94,8	0,6	2,5
Túnel Canal Caixa Nova	10/08/2021	6,1	1,5	5,0	98,0	0,6	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	11/08/2021	6,3	2,0	5,0	90,4	0,6	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	12/08/2021	6,6	2,4	10,0	123,2	0,8	3,0

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	13/08/2021	6,5	1,1	2,5	118,8	0,8	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	14/08/2021	6,6	1,0	5,0	115,0	0,7	3,2
Túnel Canal Caixa Nova	15/08/2021	6,8	1,8	2,5	117,7	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	16/08/2021	6,6	1,5	2,5	121,8	0,7	2,8
Túnel Canal Caixa Nova	17/08/2021	6,8	0,5	10,0	127,0	0,7	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	18/08/2021	6,5	0,5	5,0	125,5	0,7	3,4
Túnel Canal Caixa Nova	19/08/2021	6,4	2,3	12,5	103,3	0,5	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	20/08/2021	6,3	0,7	12,5	101,7	0,6	2,8
Túnel Canal Caixa Nova	21/08/2021	6,2	2,5	12,5	98,9	0,6	1,0
Túnel Canal Caixa Nova	22/08/2021	6,4	1,0	<2,5	107,1	0,6	3,4
Túnel Canal Caixa Nova	23/08/2021	Elevatória em manutenção. Não foi possível realizar a amostragem.					
Túnel Canal Caixa Nova	24/08/2021						
Túnel Canal Caixa Nova	25/08/2021	6,4	2,0	5,0	117,2	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	26/08/2021	6,7	1,1	2,5	112,4	0,7	3,0
Túnel Canal Caixa Nova	27/08/2021	6,4	1,7	5,0	112,1	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	28/08/2021	6,5	0,4	5,0	113,3	0,7	2,4



MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	29/08/2021	6,6	1,2	2,5	121,4	0,8	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	30/08/2021	<i>Não houve amostragem em função de manutenção na elevatória.</i>					
Túnel Canal Caixa Nova	31/08/2021						
Túnel Canal Caixa Nova	01/09/2021						
Túnel Canal Caixa Nova	02/09/2021	6,8	3,0	2,5	121,8	0,8	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	03/09/2021	6,6	1,7	5,0	111,1	0,8	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	04/09/2021	6,7	2,6	10,0	106,1	0,8	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	05/09/2021	6,7	1,5	10,0	119,0	0,8	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	06/09/2021	6,6	0,8	2,5	113,1	0,8	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	07/09/2021	6,9	2,4	5,0	114,5	0,8	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	08/09/2021	6,7	2,0	10,0	108,4	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	09/09/2021	6,4	0,6	5,0	113,0	0,7	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	10/09/2021	6,7	0,8	12,5	117,5	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	11/09/2021	6,7	1,3	5,0	112,8	0,7	1,0
Túnel Canal Caixa Nova	12/09/2021	6,4	0,7	2,5	119,5	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	13/09/2021	6,9	0,7	5,0	129,7	0,8	1,4

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	14/09/2021	6,6	0,8	7,5	122,0	0,8	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	15/09/2021	6,4	0,8	7,5	124,1	0,8	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	16/09/2021	6,9	3,8	10,0	126,1	0,8	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	17/09/2021	6,9	1,0	2,5	130,5	0,8	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	18/09/2021	7,0	1,3	2,5	127,5	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	19/09/2021	6,6	1,6	7,5	129,8	0,8	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	20/09/2021	6,9	1,8	<2,5	129,3	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	21/09/2021	6,8	1,3	5,0	129,1	0,8	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	22/09/2021	6,9	1,0	10,0	130,7	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	23/09/2021	7,1	1,8	2,5	125,1	0,6	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	24/09/2021	6,6	1,0	5,0	119,8	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	25/09/2021	6,9	0,6	7,5	122,7	0,7	2,2
Túnel Canal Caixa Nova	26/09/2021	6,4	0,5	7,5	111,3	0,7	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	27/09/2021	6,3	2,6	12,5	122,0	0,7	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	28/09/2021	6,9	2,1	10,0	122,9	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	29/09/2021	7,1	1,0	5,0	115,7	0,7	1,6

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*



MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	30/09/2021	6,9	1,0	2,5	113,0	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	01/10/2021	6,6	0,9	2,5	117,0	0,8	1,0
Túnel Canal Caixa Nova	03/10/2021	6,4	4,1	15,0	124,4	0,7	2,8
Túnel Canal Caixa Nova	04/10/2021	6,6	0,4	5,0	113,0	0,6	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	05/10/2021	6,7	1,2	5,0	130,9	0,8	1,0
Túnel Canal Caixa Nova	06/10/2021	6,5	0,9	5,0	114,1	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	07/10/2021	6,7	1,7	<2,5	124,3	0,8	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	08/10/2021	6,5	1,5	2,5	130,0	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	09/10/2021	6,4	1,7	7,5	127,8	0,8	2,4
Túnel Canal Caixa Nova	10/10/2021	6,5	0,6	2,5	127,1	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	11/10/2021	6,6	0,6	2,5	127,9	0,8	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	12/10/2021	6,8	0,4	5,0	140,6	0,8	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	13/10/2021	6,8	1,1	5,0	147,6	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	14/10/2021	6,9	1,9	<2,5	128,5	0,8	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	15/10/2021	6,9	1,1	5,0	128,5	0,8	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	16/10/2021	6,9	0,9	<2,5	126,1	0,8	1,4

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*



MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	17/10/2021	6,5	0,7	<2,5	121,2	0,8	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	19/10/2021	6,7	0,6	<2,5	133,2	0,8	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	20/10/2021	6,5	1,5	<2,5	121,7	0,8	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	21/10/2021	6,4	1,7	5,0	145,2	0,7	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	22/10/2021	6,3	1,4	2,5	135,0	0,8	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	23/10/2021	6,5	0,8	<2,5	132,3	0,8	1,8
Túnel Canal Caixa Nova	24/10/2021	6,4	0,7	5,0	133,9	0,8	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	25/10/2021	6,5	1,1	2,5	144,5	0,9	1,2
Túnel Canal Caixa Nova	27/10/2021	6,7	1,9	5,0	149,9	0,8	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	28/10/2021	6,4	2,6	5,0	134,5	0,8	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	29/10/2021	6,6	2,2	5,0	131,3	0,8	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	30/10/2021	6,2	2,1	5,0	125,9	0,6	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	01/11/2021	6,7	1,0	2,5	120,0	0,8	2,2
Túnel Canal Caixa Nova	13/11/2021	6,0	2,7	7,5	99,9	0,7	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	15/11/2021	6,1	4,0	10,0	110,2	0,9	1,6
Túnel Canal Caixa Nova	17/11/2021	5,9	2,4	2,5	105,6	0,8	1,2

*Químico Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água*

MONITORAMENTO DA MACRO DISTRIBUIÇÃO - SISTEMA GUANDU - 2021

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	pH	Turbidez	Cor Aparente	Condutividade	Fluoreto	Cloro Residual Livre
<i>Valor Máximo Permitido (Portaria GM/MS 888/2021)</i>		<i>Sem valor de referência</i>	<i>5 UNT</i>	<i>15 uH</i>	<i>Não Requerido</i>	<i>1,5 mg/L</i>	<i>0,2 a 5,0 mg/L</i>
Túnel Canal Caixa Nova	19/11/2021	6,7	2,1	2,5	115,4	0,8	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	23/11/2021	6,0	2,6	10,0	100,2	0,8	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	24/11/2021	5,8	2,2	5,0	87,5	0,6	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	28/11/2021	6,1	2,7	<2,5	90,4	0,7	2,0
Túnel Canal Caixa Nova	29/11/2021	5,9	2,9	7,5	95,6	0,7	1,4
Túnel Canal Caixa Nova	30/11/2021	6,1	2,5	2,5	95,5	0,7	1,6

O LOCAL DE AMOSTRAGEM PARA O MONITORAMENTO DO TÚNEL CANAL (CAIXA NOVA - ALTO DA BOA VISTA) NÃO PERTENCE MAIS A CEDAE.

APÓS O PROCESSO DE CONCESSÃO, A UNIDADE PASSOU A SER ADMINISTRADA PELA EMPRESA ÁGUAS DO RIO.

O MONITORAMENTO DESTES PONTOS DA MACRO DISTRIBUIÇÃO NÃO SERÁ MAIS REALIZADO PELA CEDAE.