

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Sisjöns Byggnads AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

202101007

Org.nummer 556700-7561

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Käringbergsgatan 5, Västra Frölunda

Beställare Petra & Olof Myhrman

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-05-03

till 2021-06-29

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Kerakoll Systembenämning Kerablock Tex 750

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Kerakoll Systembenämning Kerablock Tex 750

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Kerakoll Systembenämning Kerablock Tex 750

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Andreas Sjögren

Våtrumsansvarig arbetsledare Peter Hansson

Ort och datum Möln dal 2026-05-11

Signerat via BankID av PETER HANSSON

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

