

### Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Landbouwstraat 63 GLV, 2020 Antwerpen
Naam eigenaar	niet bekend
Adres eigenaar	niet bekend,
Type object	bakkerij
EAN-code	niet beschikbaar
Aard installatie	bestaand
Doel onderzoek	verkoop wooneenheid



Het onderzoek is verricht op 10/07/2018 volgens artikel art 276 bis [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	In hoofdschakelaar (A)	= voorbeveiliging
Type elektrode	pen	$\Delta I$ differentiële schakelaar(s) (mA)	300
$\varnothing$ voedingsleiding (mm <sup>2</sup> )	35	Aantal verdeelborden	3
In hoofdveiliging (A)	125	Aantal stroombanen per verdeelbord	10, 4 en 5

### Metingen

Ra / Zs ( $\Omega$ )	21 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	niet goed	Isolati weerstand van de installatie (M $\Omega$ )	>0,5

### Inbreuken

1. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (art. 16, 268, 269).
2. Het aardingscontact van één of meerdere contactdozen is niet verbonden met de beschermingsleiding (art. 86.3 van het AREI). diverse.
3. Aan het begin van de installatie is geen verzegelbare ADS met een gevoeligheid van maximaal 300 mA (art. 86.07, 248.02). kast kelder.
4. De beschermingsgraad van de kast is onvoldoende (IPXX-D) (art. 248.01). kast kelder
5. Eén of meerdere beveiligingen zijn niet voorzien van kalibreerelementen. kast kelder.
6. Kast 2 in de bakkerij kan niet worden geopend. De klemman van de deur zijn afgebroken. De kast is inwendig niet gecontroleerd.
7. Er is geen lijst van omgevinsinvloeden aanwezig.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

**Opmerking:** Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: voor okt 1981

### Besluit

De installatie voldoet NIET aan de voorschriften van het AREI.

In geval van verkoop van een woonéénheid, met een (ver)bouwjaar van de installatie van vóór oktober 1981, moet een aanvullend controlebezoek worden uitgevoerd, door een erkend controleorganisme naar keuze, uiterlijk 18 maanden na de datum van akte van overdracht. In alle andere gevallen moet het aanvullende controlebezoek uiterlijk 12 maanden na de inspectiedatum worden uitgevoerd door hetzelfde controleorganisme.

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Voor de directeur, op 10/7/2018

Naam agentonderzoeker: Omar Rahmouni .....

Handtekening:



Omar Rahmouni

### Raadgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.