



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. **09A0914**

Ref. verslag

RAP **ARI 20090430 1K**

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	NOT. DESTROOPER & CLEEMANS		Voornaam		Postnr	8880
Adres	ROLLEGEMSE STR. 56		Gemeente	LEDEGEM		
Installateur			Gemeente			
BTW-nummer	□□□□□□□□□□□□□□□□					
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	1-1-11	Gemeente		
Plaats van onderzoek	RES ERASMUS HOF STUDIO 008		Postnr.	3000		
Adres	KAPUCYNENVOER 50 bus 0010		Gemeente	LEUVEN		
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□		Elektriciteits- verdeler			
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)	<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid	<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U _{nom} (V ac/dc)	2x230V
Ø voedingskabel (mm²)	5G6
I _{nom} aansluiting (A)	1x2p aut 16A - 1,5n - 2,5n
Type alg. schakelaar	diff.
Aantal borden	5x2p aut 20A - 2,5n
Aantal eindstroombanen	6
Type aardelektrode	bestaande
Algemene diff.stroom.inr.	40A0,3A
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A0,03A

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	1,5 Ω Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	20 MΩ Werking differentieel-stroominrichting :
		OK / NOK
		Continuïteit PE-geluiders & equipot. :
		OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

glen

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP **1**

Besluit

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : **1-1-11**

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	201041-2034	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	ROEFTKOOFT	Datum onderzoek:	30104109
---------------------------------------	--------------------	--	-------------------	------------------	-----------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

12092

RAP-E-01 (01.07.2002) 106-6