



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr 09A0914 Ref. verslag RAP AREI 20090429-14

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning



overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	NDT DESTROOPER + CLEEREMANS		Voornaam		Postnr	8880
Adres	ROLLEGEMSE STR. 56		Gemeente	LEDEGEM		
Installateur						
BTW-nummer	□□□□□□□□□□□□□□□□					
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	--1--1--	Gemeente		
Plaats van onderzoek	RES ERASMUSHOT STUDIO 2M		Postnr.	3000		
Adres	KAPUCYNENVOER 50 bus 0206		Gemeente	LEUVEN		
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□					
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2x230V		
Ø voedingskabel (mm ²)	5G 6-		
I _{nom} aansluiting (A)	2p 40A	1x 2p aut 16A	15A en 25A
Type alg. schakelaar	1 diff		
Aantal borden	1 II	5x 2p aut 20A	25A
Aantal eindstroombanen	6		
Type aardelektrode	bestaande		
Algemene diff.stroom.inr.	40A0, 3A		
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A0, 03A		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig: procedure TD-E-01							
Metingen	Meetaapparaat: apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Aardspreidingsweerstand:	1,5 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V):	20 MΩ	Werking differentieelstroominrichting:	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

ga

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.): RAP 1

Besluit

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor: 1-1

Volgend controlebezoek uiterlijk op: 29/10/1-2034

Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening): ROOFT DOOFT DM

Datum onderzoek: 29/10/12009

12080
RAP-E-901 (01.07.2008)

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.