



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P03553.2.100.1ge



N 150619

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
 Brabant tel.: 02 674 57 11
 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code: 11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

| | |
|-------------------------------------|--|
| Naam, voornaam : <u>M. De Grauw</u> | Naam, voornaam : <u>ROY ANNEA PROPERTIES</u> |
| Ident. Kaart nr. : | Adres : <u>Winderbroedestraat 1</u> |
| BTW nr.: BE <u>456256128</u> | Post nr. + Stad : <u>3000 Luver</u> |
| | Tel. : |

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

| | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|---|--|---|
| <input type="radio"/> Art 270 | <input type="radio"/> ingebruikname | <input type="radio"/> wijziging | <input type="radio"/> uitbreiding | <input checked="" type="radio"/> Art 86 | <input checked="" type="radio"/> Art 271 bis | <input checked="" type="radio"/> Woonenheid |
| <input checked="" type="radio"/> Art 271 | <input type="radio"/> mobiel | <input type="radio"/> tijdelijk | | <input type="radio"/> Art 87 | <input type="radio"/> Art 278 | <input checked="" type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheid |
| <input type="radio"/> Art 276 : verzwaaring | <input checked="" type="radio"/> Art 276bis | <input checked="" type="radio"/> controle | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Art 88 | <input type="radio"/> Art | <input checked="" type="radio"/> Gemeenschappelijke delen |
| | | | | <input type="radio"/> Art ... | <input type="radio"/> Art | <input checked="" type="radio"/> Werkeenheid |

Algemene gegevens elektrische installatie :

| | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| Gegevens verdelers | EAN | <input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld | <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst |
| | kWh meter nr.: <u>347140114</u> | meterstand dag : <u>301200</u> | nacht : <u>301034</u> |
| Gegevens installatie | Bescherming aansluiting (A) : | <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 | nr. : |
| | Ontworpen voor U _N : | <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V | Type aardelektrode : |
| | Maximale nominale stroom (A) : | <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 | <input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar |
| Beschrijving installatie | Voedingsleiding hoofdbord : | <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>V.F.V.B.</u> | <input type="radio"/> |
| | Algemene differentieelstroominrichting : | <u>40</u> A / <u>300</u> mA | Aantal borden <u>11</u> Aantal eindstroombanen : <u>54</u> |

Metingen - testen - controles - verzegeling :

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input type="checkbox"/> Toestellen | <input checked="" type="checkbox"/> Materieel | <input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede | <input checked="" type="checkbox"/> Schema's |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>20,5</u> Ω | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>1,3</u> MΩ | <input type="checkbox"/> Controle foutlus | <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="checkbox"/> Test diff. | | |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie | } geen inbreuken vastgesteld. | Visum DNB of aangestelde : |
| <input type="radio"/> Nihil | | |
| Inbreuken Bestaande installatie | | |
| <input type="radio"/> Nihil | | |
| Opmerkingen | | |
| <input checked="" type="radio"/> Nihil | | |

Besluit(en) :

- De nieuwe installatie voldoet voldoet niet
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 25/10/2010 (*)
 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker : Verhoren S. Agent nr. : 3553 Datum : 25-10-2010
 Bijlage(n) : Situatieschema('s) : 5 Eëndraadsschema('s) : 4

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, inlichting te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.