

- AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
- AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 AV Kortrijk : Tel.: (056) 35 41 26
- AV Brugge : Tel.: (050) 37 03 74 AV Liège : Tel.: (041) 33 00 00
- AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 AV Namur : Tel.: (081) 22 94 54
- AV Gent : Tel.: (09) 221 46 51 AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 48 18 58

BOV
 Code PC Resi 1



Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: J. Hys
 BTW nr: Buitel 33 B
 of identiteitskaartnr: Artke
 Stroomleverancier: Ellev.

Meter nr: stand:

Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief -
3 f 800V 90 A

VERSLAG nr: VA.
 Lid nr:
 Installatie Naam: DE HAER
 Adres: Wuytste 7 B
Hans v. d. Berp
 Datum onderzoek: 12/11/46
 Eigenaar of aangestelde: Tel.:
 Naam, Voornaam: DE HAER
 Adres: Wuytste 7 B
 Aanvrager: Hans v. d. Berp.

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 380 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type:

Omschrijving aansluiting: Onvolg Boup Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4 x 60 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 40 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 17-9

Type aardelektrode: Lus Spreidingsweerstand: 8 Ohms Algemeen isolatieniveau: 60 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>40A</u>	<u>300mt</u>	<u>40A</u>	<u>300mt</u>
<u>40A</u>	<u>300mt</u>	<u>40A</u>	<u>300mt</u>

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Jein

Bem. stand. nep op te werken

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 25/ evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

.....

De installatie moet vóór 12/11/46 opnieuw gekeurd worden.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de Directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening
(Hans v. d. Berp) 240