

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення комісії

24.09. 2026 року

№ 2

АКТ ВЕРИФІКАЦІЇ

Номер заяви про надання компенсації: **ЗВ-09.03.2026-325535**

Вид верифікації: **проміжна**

Висновок про подальшу виплату залишку коштів компенсації/про цільове використання компенсації: **підтверджується**

Статус відновлення об'єкта: **об'єкт відновлено до функціонального стану**

Результати фотофіксації додаються.

Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Обсяг робіт, на який надано компенсацію (згідно з даними чек-листа)	Обсяг фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції	Відсоток фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції
Дах/покрівля				
1. Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів			
2. Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів			
3. Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів			
4. Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних,	кв. метрів поверхонь покрівлі	43	33	76%

Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Обсяг робіт, на який надано компенсацію (згідно з даними чек-листа)	Обсяг фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції	Відсоток фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції
примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25 відсотків				
5. Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребеневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 відсотків	кв. метрів поверхонь покрівлі			
	Прорізи			
6. Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	Блоків	6	4	66,7 %
7. Заміна входних дверей (на металеві)	““	1	1	100 %
8. Заміна пошкодженого скління/ склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів			
9. Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	““	6	4	66,7 %
10. Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	““			
11. Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)			
	Фасади			
12. Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)			

Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Обсяг робіт, на який надано компенсацію (згідно з даними чек-листа)	Обсяг фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції	Відсоток фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції
13. Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)			
14. Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	40	34,2	85,5 %
15. Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	—			
Перекриття				
16. Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів			
17. Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	—	9,2	9,2	100 %
18. Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщ до 200 міліметрів	—			
19. Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 міліметрів або ганків та сходів (горизонтальна проєкція)	—			
Стіни/перегородки/стеля опорядження				
20. Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	0,1	0,1	100 %
21. Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	—	9,24	9,24	100 %
22. Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів			
23. Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	—			
24. Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	—			

Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Обсяг робіт, на який надано компенсацію (згідно з даними чек-листа)	Обсяг фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції	Відсоток фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції
25. Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	кв. метрів			
26. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-"-			
27. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-"-			
28. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-"-			
29. Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-"-			
30. Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-"-			
31. Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-"-			
32. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	-"-			
33. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-"-			
34. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-"-	32	0	0 %
Підлоги				
35. Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів			
36. Влаштування гідроізоляції	-"-			

Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Обсяг робіт, на який надано компенсацію (згідно з даними чек-листа)	Обсяг фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції	Відсоток фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції
37. Влаштування стяжок цементних товщ до 60 міліметрів	-“-	12,2	12,2	100 %
38. Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	12	0	0 %
39. Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	13	0	0 %
40. Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-			
41. Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-			
42. Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	8	0	0 %
43. Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів			
44. Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	6,3	0	0 %
45. Фарбування дощатих підлог	-“-			
Внутрішні інженерні системи				
46. Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-			
2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-			
3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-			
4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	одне місце			

Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Обсяг робіт, на який надано компенсацію (згідно з даними чек-листа)	Обсяг фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції	Відсоток фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції
5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-			
47. Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук			
48. Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-			
49. Заміна умивальника без змішувача	-“-			
50. Заміна ванн купальних	-“-			
51. Заміна піддона душового	-“-			
52. Заміна змішувачів з душем	-“-			
53. Заміна мийок кухонних	-“-			
54. Заміна змішувачів кухонних	-“-			
55. Заміна бойлерів	-“-			
56. Заміна колонки газової	-“-			
57. Заміна двоконтурного котла	-“-			
58. Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів			
59. Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-			
Фундаменти, цоколі, вимощення				
60. Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщ 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні			

Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Обсяг робіт, на який надано компенсацію (згідно з даними чек-листа)	Обсяг фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції	Відсоток фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції
61. Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів			
62. Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю			
63. Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметрів, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів			
64. Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-			
Антисептичні заходи				
65. Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та зовні приміщень	кв. метрів			

Кількість осіб, що проживають в об'єкті нерухомого майна, за статтю та віком: жінка, 1969 року народження, чоловік, 1971 року народження.

Ремонтні роботи, виконані із заміною обсягу робіт та/або виду будівельної продукції за пунктами чек-листа: **немає**

Член комісії


(підпис)

Володимир Терлик Степанович
(прізвище, власне ім'я, по батькові)