



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 20080812/111/08
Datum van verslag: 12-08-08
Datum van onderzoek: 12-08-08
ADRES INSTALLATIE: Kembeke-Dorp 29 Kembeke
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER:
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: [X] gelijkvormigheidsonderzoek [] controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) [] (AREI art. 271) [] (AREI art. 276) [X] (Voorschr. stroomlev.)
Aard installatie: [X] Nieuwe [] Uitbreiding [] Werf [] Verzwaring Aard van de locatie: LS woning (renovatie)
Omschrijving aansluiting: [X] Ondergronds [] Bovengronds Type van aardelektrode: [] Lus [] Baren [X] Penfien
Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Bescherming van de aansluiting: 40
Aansluiting: Spanning: 230 V Alg. schakelaar: type: diff 40A/1300mA/4p
Elektrische installatie: [] Vóór [X] Na [X] 1.10.81 [] 1.1.83 [X] AREI art.86 [] AREI art.87 [] AREI art.88 [TT] [X] [X]
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15 RA: 19 Ohm RI tot 1 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE : zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Zie schema's

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:
geen. Gezien op 19/08/08 voor EANDIS

Besluit: (A) De installatie is conform. (De algemene DS werd verzegeld) De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/08/2033
B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform
C. De installatie is niet conform.
DE AGENT ONDERZOEKER DE DIRECTEUR