ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
23.02.2022 №97

Звіт про виконання проєкту-переможця Громадського бюджету №196 по об'єкту «Реконструкція дитячого футбольного майданчику у дворі будинків №4,4А,6 по вулиці Світла»

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.10.2020 року №423 (зі змінами) було затверджено проєкти-переможці Громадського бюджету м. Запоріжжя, реалізація яких відбулась у 2021 році.

Головним розпорядником по проєкту №96 «Реконструкція дитячого футбольного майданчику у дворі будинків №4,4А,6 по вулиці Світла» виступала районна адміністрація, а виконавцем – ТОВ «Дніпробуд інвест».

При реалізації проєкту майданчикоблаштовано сучасним штучним покриттям, огорожею, воторами для міні-футболу.

Спортивний майданчик потребував ремонту та модернізації.

Для впровадження запланованого проєкту, районній адміністрації по Хотрицькому району у 2020 році було передбачено видатки для забезпечення реалізації проєкту в сумі 400 000,00 грн.

У 2021 році проєкт було профінансовано на 394 881,22грн що становить 98,7 % від запланованих коштів. Економія за фактом виконання робіт склала 5 118,78грн.

Секретар міської ради Анатолій КУРТЄВ