ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету міської ради
_____№_____

Звіт
про виконання Програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
Мета програми: Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання	Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради, КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	Х	Х		Х	Х	Х
1. Забезпечення авіаперевезень згідно міжнародних вимог	1.Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул.. Блакитна,4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя»	Бюджет міста	тис. грн.	281 000, 000	271 314,139	-9 685, 861
		Інші джерела	тис. грн.	352 756, 436	237 056,587	-115 699,849
	Обсяг будівництва пасажирського терміналу		кв.м	7155,24	7155,24	-
	2. «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4»	Інші джерела	тис. грн.	509, 166	509,166	-
	3. «Капітальний ремонт аеродромних покриттів КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі, м. Запоріжжя»	Бюджет міста	тис. грн.	161 308, 640	161 308, 640	-
		Інші джерела	тис. грн.	6 576, 660	6 576, 595	-0,065
	Площа аеродромних покриттів, що потребує ремонту		тис.кв.м	63 346,55	63346,55	-
	4. «Капітальний ремонт повітряної лінії електропередачі 6 кВ ф-6 «Запоріжжя-Ліве Тягова»	Бюджет міста	тис. грн.	2 706, 573	-	-2 706,573
		Інші джерела	тис. грн.	-	2 658,087	2 658,087
	Протяжність повітряної лінії електропередач, яка потребуэ капітального ремонту		м	4 650	4 650	-
Разом витрати за завданням 1				804 857,475	679 423,214	-125 434,261
2.Заходи для попередження актів незакінченого втручання у діяльність Запорізького аеропорту	1. Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	Інші джерела	тис. грн.	332, 968	332, 969	0,001
Разом витрати за завданням 2				332,968	332,969	0,001
3. Проведення заходів для підготовки та	1. Технічне переоснащення	Інші джерела	тис. грн.	4 694, 483	4 694, 484	0,001

1	2	3	4	5	6	7
проходження сертифікаційної перевірки	радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеродром Запоріжжя»					
	Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4 (ILS, DVOR/DME)	Інші джерела	тис. грн.	-	95,236	95,236
	2. «Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4»	Бюджет міста Інші джерела	тис. грн. тис. грн.	72 806, 977 549, 180	60 987, 423 7 909,404	-11 819, 554 7 360,224
	Кількість систем світлосигнального обладнання, які необхідно реконструювати	од.		1	1	-
Разом витрати за завданням 3				78 050,640	73 686,547	-4 364,093
Разом витрати за програмою			тис.грн.	883 241,083	753 442,730	-129 798,353

Пояснення щодо відхилення фактичних показників:

По заходу: «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя» відхилення у сумі 125 385,710 тис.грн. (у т.ч. за рахунок інших джерел 115 699,849 тис.грн.) виникло у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2020 рік.

По заходу: «Капітальний ремонт повітряної лінії електропередачі 6 кВ ф-6 «Запоріжжя-Ліве Тягова» кошти бюджету міста у сумі 2 706,573 тис.грн. не використані у зв'язку з оплатою виконаних робіт по об'єкту за рахунок власних коштів підприємства.

По заходу: «Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4» залишок неосвоєних коштів бюджету міста у розмірі 11 819,554 тис. грн. пояснюється зменшенням договірної ціни та необхідністю перенесення виконання робіт на 2020 рік.

Начальник управління
з питань транспортного забезпечення
та зв'язку Запорізької міської ради О.О.Власюк

Керуючий справами
виконкому ради Р.А.Омельянович