ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету міської ради
_____№_____

Звіт
про виконання Програми «Безпечне місто Запоріжжя»
Мета програми: Забезпечення загального рівня безпеки у м. Запоріжжі, забезпечення безпеки руху та підвищення ефективності всіх галузей міського господарства м. Запоріжжя

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання | Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради, КП «Центр управління інформаційними технологіями»** | х | | х | х | х | х |
| 7. Створення ситуаційного командного центру Запорізької міської ради | 1. Будівельні та інженерні роботи зі створення Ситуаційного командного центра, центра обробки відеоданих ЗМР, програмно-апаратного комплексу відеоспостереження.<br>Будівельні та інженерні роботи | Бюджет міста | тис. грн.<br>% | 26 600,987<br>52,88 | 26 600,987<br>52,88 | -<br>- |
| | 2. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд за будівництвом Ситуаційного командного центра, центра обробки відеоданих ЗМР, програмно-апаратного комплексу відеоспостереження, введення об'єкта в експлуатацію<br>Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд | Бюджет міста | тис. грн.<br>% | 80,654<br>22,76 | 80,653<br>22,76 | -0,001<br>- |
| Разом витрати за завданням 7 | | | | 26 681,641 | 26 681,64 | -0,001 |
| 8. Створення сенсорної частини системи відеоспостереження | 1. Розробка проектно-кошторисної документації на програмно-апаратний комплекс системи<br>Розробка проектно-кошторисної документації | Бюджет міста | тис. грн.<br>об'єктів | 100,616<br>26 | 100,610<br>26 | -0,006<br>- |
| | 2. Постачання обладнання (камери відеоспостереження, комутаційні шафи, мережеве обладнання), ТМЦ (кабель) для організації системи зон відеоспостереження міста<br>Постачання обладнання | Бюджет міста | тис. грн.<br>об'єктів | 1 548,001<br>5 | 1 548,000<br>6 | -0,001<br>1 |
| | 3. Будівельні та інженерні роботи з організації системи зон відеоспостереження міста | Бюджет міста | тис. грн. | 858,256 | 858,251 | -0,005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Будівельні та інженерні роботи | | об’єктів | 6 | 6 | - |
| Разом витрати за завданням 8 | | | | 2 506, 873 | 2 506, 861 | -0,012 |
| 9. Створення сенсорної частини системи відеоспостереження «Безпечна школа» | 1. Розробка проектно-кошторисної документації на програмно-апаратний комплекс системи<br>Розробка проектно-кошторисної документації | Бюджет міста | тис. грн.<br>об’єктів | 302,822<br>7 | 302,778<br>7 | -0,044<br>- |
| Разом витрати за завданням 8 | | | | 302, 822 | 302, 778 | -0,044 |
| Разом витрати за програмою | | | тис.грн. | 29 491,336 | 29 491,279 | -0,057 |

Начальник управління
з питань транспортного забезпечення
та зв’язку Запорізької міської ради О.О.Власюк

Керуючий справами
виконкому ради Р.А.Омельянович