ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
25.03.2020 № 29

Звіт про виконання проєктів – переможців Громадського бюджету у місті Запоріжжі по департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за 2019 рік

На реалізацію проєктів – переможців Громадського бюджету у місті Запоріжжі по департаменту освіти і науки Запорізької міської ради у 2019 році було затверджено видатки у загальній сумі 4 953 791,00 грн, з яких фінансування проведено на суму 2 819 632,88 грн, що становить 56,92% від запланованого на рік, фактично проєкти виконано на суму 4 716 876,18 грн. (95,22% від запланованого), з яких проведення видатків на суму 1 897 243,30 грн очікується у 2020 році.

В 2019 році здійснювалась реалізація 13-ти проєктів переможців, а саме:

1. «Шкільне подвір'я – територія радості!».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 299 958,00 грн при плані – 299 993,00 грн. Економія на суму 35,00 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проекту дозволила здійснити улаштування основи подвір'я, плитки та встановлення бетонних поребриків в Запорізькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 4 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Волзька, 30.

2. «Театр для усіх».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 295 541,80 грн при плані – 300 000,00 грн. З яких в 2019 році освоєно 18 730,80 грн, а виплати на суму 276 811,00 грн згідно договору очікуються у 2020 році. Економія на суму 4 458,20 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проєкту дозволила здійснити розбирання бортових каменів, виготовлення каркасу сцени, пандусів, ступенів, виготовлення та встановлення стовпчиків, монтаж металоконструкцій сцени, ґрунтування та фарбування металевих поверхонь, облицювання каркасу козирка полікарбонатом, установлення бетонних поребриків на бетонну основу, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву та піску, улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення на території дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Карпенка - Карого, 27а.

3. «Облаштування дитячого ігрового майданчика «Граємо разом!».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 300 000,00 грн, що дорівнює запланованій вартості.

Реалізація проєкту дозволила здійснити улаштування основи дитячого майданчика, плитки та встановлення бетонних поребриків, огорожі, ігрового

обладнання, лавок в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня № 101 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Бочарова, 10Б.

4. «Павільйон на території ЗЗСО № 15 для спілкування та дозвілля».

Загальна сума затверджених коштів на реалізацію проєкту склала 411 979,00 грн. Укладено договір в 2019 році на суму 411 979,00 грн, виплати по якому очікується у 2020 році..

Реалізація проєкту дозволила здійснити придбання і встановлення павільйону для спілкування та дозвілля на території Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 15 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Фортечна, 68 .

5. «Подвір'я спільних мрій».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 412 795,87 грн при плані – 415 461,00 грн. Економія на суму 2665,13 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проєкту дозволила провести встановлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколю, улаштування хвірток та воріт з установленням стовпів металевих, монтаж металевого каркасу на крильці, встановлення водостічних жолобів в Запорізькій гімназії № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Патріотична, 76.

6. « «Розумний» ігровий майданчик для навчання і відпочинку маленьких мешканців Олександрівського району».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 294 829,86 грн при плані – 299 160,00 грн. З яких в 2019 році освоєно 99829,86 грн, а виплати на суму 195 000,00 грн згідно договору очікуються у 2020 році. Економія на суму 4 330,14 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта, перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів та після проведення процедури допорогової закупівлі, через систему PROZORRO.

Реалізація проєкту дозволила виконати улаштування щебеневого покриття ігрового майданчика, встановленням бортових каменів, водозливних лотків та встановленням обладнання для ігрового майданчика в Запорізькому колегіуму № 98 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Запорізька, 1-а.

7. « Безпечне подвір'я – здорова дитина, щаслива родина – моя Україна!».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 298 100,00 грн при плані – 298 516,00 грн. Економія на суму 416,00 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проєкту дозволила виконати заміну асфальтового покриття, ремонт горловин каналізаційних колодязів в Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 55 "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Фортечна, 3-а.

8. «Спортивно – ігровий дитячий майданчик».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 287 128,00 грн при плані – 299 519,00 грн. Економія на суму 12 391,00 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта, перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів та після проведення процедури допорогової закупівлі, через систему PROZORRO.

Реалізація проєкту дозволила виконати придбання та встановлення дитячих гральних комплексів, каруселі 6 містної, гойдалки подвійної на жорсткій підвісці, дитячого павільйону, гойдалку – балансир в Запорізькому загальноосвітньому багатопрофільному навчально-виховному комплексі № 106 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Рубана, 9.

9. «Начальна платформа «Територія смачної їжі» (вул. Валерія Лобановського,1)».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 261 413,00 грн, що дорівнює запланованій вартості.

Реалізація проєкту дозволила придбати столи для громадського харчування, духову шафу, посудомийну машину, плиту професійну, піч конвекційну, холодильну шафу, лінію роздачі, шафу розтойну, слайсер, вітрину холодильну в Державному навчальному закладі «Запорізький професійний торгово - кулінарний ліцей» за адресою: вул. Валерія Лобановського, 1.

10. «Гумове покриття для баскетбольного майданчика ЗБЛ «Перспектива» (укриття баскетбольної площадки 28×15 м на території навчального закладу Запорізького багатопрофільного ліцею «Перспектива»)».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 459 940,52 грн при плані – 469 050,00 грн. Економія на суму 9 109, 48 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проєкту дозволила здійснити улаштування стяжки та поліуретанового покриття майданчика на території Запорізького багатопрофільного ліцею «Перспектива» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Героїв 55 – ї бригади, 3 - б.

11. «ЗНВК № 42 за турботу про здоров'я дітей, як інвестування в майбутнє нації».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 299 997,38 грн при плані – 300 000,00 грн. З яких в 2019 році освоєно 1 079,78 грн, а виплати на суму 298 917,60 грн згідно договору очікуються у 2020 році. Економія на суму 2,62 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

За підсумками реалізації проєкту проведено улаштування поребриків, плитки, навісу з полікарбонату та встановлення спорткомплексу "Workaut", силових тренажерів в Запорізькому навчально - виховному комплексі № 42 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Шевченка, 277.

12. «Дорога життя Металурга».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 795 399,15 грн при плані – 998 700,00 грн. З яких в 2019 році освоєно 80 863,45 грн, а виплати на

суму 714 535,70 грн згідно актів виконаних робіт очікується у 2020 році. При виконанні ремонтних робіт (після демонтажу парапету) виявлені приховані недоліки, усунення яких не було передбачено при розробці проектно – кошторисної документації. Виконання всього комплексу будівельно-ремонтних робіт, передбаченого ПКД, без усунення вказаних недоліків не можливе. Зважаючи на вказане, виникла необхідність у коригуванні ПКД з метою забезпечення безпечної експлуатації конструктивів та завершення ремонтно-будівельних робіт в 2020 році.

За підсумками реалізації проєкту проведено ремонт вимощення, встановлення лавок та урн, ремонт парапету в Міському палаці дитячої та юнацької творчості Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: пл. Запорізька, 1.

13.«Комфортний шлях до Надії».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 299 793,60 грн при плані – 300 000,00 грн. Економія на суму 206,40 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

За підсумками реалізації проєкту проведено розбирання асфальтобетонних покриттів, бортових каменів та поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів, установлення бетонних поребриків, улаштування покриттів з дрібнозмірних фігурних елементів мощення, шпаклювання та фарбування простих фасадів на території дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Карпенка - Карого, 27а.

Секретар міської ради Р.О.Пидорич