Додаток до питання 1
протоколу №10 комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
від _15_ вересня 2021 року

Доповідь
про виконання заходів з підготовки житлового фонду та адміністративних будівель до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.

№з з/п	Найменування заходів	Балансоутримувач	Відповідальна особа	Виконавець робіт	Джерело фінансування	Термін виконання
1	Виконати регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по вул.Паркова,5	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Вересень (виконано)
2	Провести техогляди 50 житлових будинків, будівель по бул. Цвіточний,4, 9, вул. Молодіжній,13 (блок вставка та блок-обслуговування), вул.Дружби Народів,35 В, вул.Дружби Народів, 54 (блок вставка та блок-обслуговування), вул. Паркова,5 інженерних мереж з метою встановлення дефектів та визначення обсягів робіт для підготовки до роботи в опалювальний період 2021/2022 року з оформленням дефектних актів.	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Квітень та жовтень (Проведено весняний технічний огляд 50 житлових будинків та 6 АВБ)
3	Виконати поточний ремонт покрівель 25 житлових будинків на площі 940 м^2	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	Підрядна організація	КП «ЖЕО»	Травень-серпень (Виконано 27 будинків/ 1154,5 м2)
4	Виконати поточний ремонт швів стінових панелей 40 житлових будинків -920 м.п.	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	Підрядна організація	КП «ЖЕО»	Травень-серпень (Виконано 44 будинків/ 1024,5 м.п.)
5	Виконати поточний ремонт, часткову заміну електрообладнання в 64 електрощитових та поверхових щитках.	КП ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Травень-серпень (виконано ремонт обладнання в 64 електрощитових)
6	Виконати поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (віконних блоків - 20 од., вхідних та тамбурних дверей -12 од., сміттєклапанів-32 од.)	КП ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Вересень (виконано ремонт віконних блоків – 50 од., тамбурних дверей – 12 од., сміттєклапанів – 32 од.)
7	Замінити розбите скло на вікнах сходових клітин - 25 м^2	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Жовтень (виконано заміну скла в вікнах на сходових клітинах – 27,8 м2)
8	Встановити 106 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під'їздах 24 житлових будинків	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Жовтень
9	Заготовити протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на при будинкових територіях – 25 т	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Вересень (в наявності 18 т. придбано ще 62 т)

10	Виконати регулювання: - внутрішньо-будинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 50 житлових будинків та гуртожитків; - мереж теплопостачання будівель на бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжна,13 (блок-вставка та блок-обслуговування), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка, блок-обслуговування), 35В (ЦНАП), вул. Паркова,5	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Вересень (виконано 49 ж/буд. та гурт., 6 АВБ)
12	Ревізія, налагоджування та часткова заміна елеваторних вузлів житлових будинків (за результатами ревізії).	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Липень-вересень (виконано)
13	Виконати поточний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж у 50 житлових будинків та гуртожитках із заміною запірної і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Квітень – жовтень (виконано поточний р-т з частковою заміною запірної арматури та трубопроводів в 49 будинках)
14	Виконати планово – попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Травень – вересень (виконано)
15	Провести огляд грязьових відстійників, повітрозбірників у 50 житлових будинків, гуртожитках та будівлях за адресами: бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжна,13 (блок-вставка та блок-обслуговування), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка, блок-обслуговування), 35В (ЦНАП), вул. Паркова,5	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Травень – вересень (виконано 49 ж/буд. та гурт., 6 АВБ)
16	Підготовка та прочищення систем водовідведення в житлових будинках та адміністративних будівлях	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Червень-серпень (виконано 49 ж/буд. та гурт., 6 АВБ)
17	Виконати промивання внутрішньо-будинкових інженерних мереж 50 житлових будинків	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Виконується під час заповнення системи опалення
18	Забезпечити підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів).	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Вересень
19	Оформити паспорти готовності 50 житлових будинків та 6 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Вересень (виконано 49 паспортів ж/будинків, 6 АВБ)
20	Скласти акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період.	КП «ЖЕО»	В.о.директора КП ЖЕО	КП «ЖЕО»	КП «ЖЕО»	Вересень (виконано 49 актів ж/будинків, 6 АВБ)

Примітка: Шкільний,8 списано з балансу КП ЖЕО до ОСББ з 01.05.2021 р.

Вик. Анікіна Т.Г. т.5-78-50