Aktivitets- og tidsplan for Nordfyns Vandværk

	År	2020													2021																																																				2022											
	Ugenr.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Ressoursen**																																																																											
1.1	Lodsejeraftale																																																																											
	Forhandling med lodsejer og sagsbehandling																																																																											
	Landmåling																																																																											
1.2	Vurderinger af eks. oplysninger																																																																											
1.3	Design af prøvepumpning																																																																											
1.4	Midlertidig tilladelse til vandindvinding og udledning																																																																											
1.5	Prøvepumpning																																																																											
	Aftale med brøndborer																																																																											
	Lokalisering pejleboringer og aftaler																																																																											
	Prøvepumpning i 4 uger og tilbagepejling i 1 uge																																																																											
	Prøvetagninger og adgang til analyseresultater																																																																											
	Tolkning af prøvepumpning																																																																											
	Vurdering af forureningsrisici																																																																											
	Rapportering																																																																											
1.6	Ansøgning om indvindingstilladelse																																																																											
	Herunder evt. VVM Screening																																																																											
	Sagsbehandling																																																																											
	Klagemulighed																																																																											
	Tinglysning																																																																											
2	**Udførelse af tekniske anlæg**																																																																											
2.1	Design af kildeplads																																																																											
2.2	Design af Vandbehandling																																																																											
2.3	Byggetilladelse ansøgning og myndighedsbehandling,																																																																											
	heri indgår 8 uger til høring og klagefrist																																																																											
2.4	Tilladelse til udledning af skyllevand																																																																											
2.5	Udbud af entrepriser																																																																											
2.5	Udførelse af vandværksanlæg																																																																											
	Pumpebestykning og råvandsstation																																																																											
	El og SRO																																																																											
	Containerbaseret Vandbehandlingsanlæg																																																																											
	Tilsyn																																																																											
2.6	Indkøring af vandværk																																																																											
	Løbende prøvetagning																																																																											
	Dokumentation																																																																											
	Afleveringsforretning på indvinding og vandbehandling																																																																											
3	**Transport af rentvand**																																																																											
3.1	Lokalisering af eksisterende vandledning																																																																											
3.2	Design af rentvandsledning incl. LER																																																																											
3.3	Gravetilladelse																																																																											
	Krydsningstilladelser																																																																											
3.4	Indgåelse af lodsejeraftaler																																																																											
3.5	Udarbejdelse af deklarationer																																																																											
3.6	Tinglysning																																																																											
3.7	Udbud af ledningsentreprise																																																																											
3.8	Udførelse af ledningsarbejde																																																																											
3.9	Tilkobling til eksisterende beholderanlæg																																																																											
3.10	Rengøring og opstart																																																																											
3.11	Dokumentation af rent vand ved forbruger																																																																											
4	**Øvrige aktiviteter**																																																																											
4.1	**Belysning af interesse for vandsamarbejde**																																																																											
4.2	**Møder**																																																																											
	Aktivitet, som kræver deltagelse af kommunen																																																																											
	Øvrige aktiviteter																																																																											