



Besprekingsverslag

Onderwerp	Besprekingsverslag inclusief uitwerking van acties van het bestuurlijk overleg Provincie Limburg - gemeente Gennep.
Datum	11 december 2013
Notulist	Nordine Bouchiba, Carlo Gurian
Aanwezig	Peter de Koning, Harry van den Bogaert, Erik Koppe, Nordine Bouchiba en Carlo Gurian
Afwezig	

Op woensdag 11 december 2013 heeft, op verzoek van de gemeente Gennep, een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen gemeente Gennep en Provincie Limburg betreffende de aangenomen motie van de CDA-fractie tijdens de raadsvergadering van 11 november jongstleden.

In het kort komt het er op neer dat de Raad middels de motie het college verzoekt de gemeentelijke bijdrage van € 625.000,- te verminderen door het schrappen van een aantal rotondes. De door de CDA-fractie ingediende motie stelt dat op de bijdrage van € 625.000,- fors kan worden bezuinigd zonder dat dit leidt tot vermindering van de verkeersveiligheid.

Tijdens het gevoerde bestuurlijk overleg tussen de gemeente Gennep en de Provincie Limburg heeft de provincie benadrukt dat het vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen absoluut noodzakelijk is om het project enkel uit te voeren conform de scope zoals die eerder door Provincie en gemeente is overeengekomen, dat betekent dus alle 5 de rotondes uitvoeren. Temeer omdat de gemeente om hun moverende redenen heeft vastgehouden aan een 2x2 profiel en niet wil afbouwen naar 2x1 met parallelstructuur voor landbouwverkeer. Aangezien landbouwverkeer nu voor het grootste deel van het traject op de N271 blijft rijden, welke na de reconstructie een 2x2-strooks gebiedsontsluitingsweg is met 80 km/h, is een inrichting met rotondes noodzakelijk om die snelheid van 80 km/h ook enigszins 'af te dwingen'. Dat lukt immers in onvoldoende mate indien de bestaande VRI's gehandhaafd zouden blijven, met alle verkeersveiligheidsrisico's als gevolg van de grote onderlinge snelheidsverschillen van dien.

De gemeente Gennep geeft in een nadere toelichting aan dat de betreffende motie met name is ingegeven vanuit financiële gronden. Er is op dit moment binnen de gemeentelijke begroting geen ruimte om een bedrag van € 625.000,- aan dit project bij te dragen.

De Provincie heeft begrip voor deze situatie en is bereid om de gemeente hierin enig comfort te bieden. Naast het bieden van comfort en het meedenken met de gemeente Gennep speelt tot 1 januari 2017 het feit dat Provincie Limburg ten gevolge van een aantal majeure projecten tijdelijk minder capaciteit tot haar beschikking heeft voor een aantal overige reconstructieprojecten waaronder het project 'Ombouw N271 Gennep'.

Er worden in het bestuurlijk overleg daarom twee scenario's voorgesteld:

Scenario 1: Vertragen

De provincie Limburg is bereid de uitvoering van het project geheel dan wel gedeeltelijk uit te stellen, waardoor de gemeente pas over enige jaren haar financiële bijdrage hoeft te doen. Uitgangspunt voor het eindbeeld blijft wel de oorspronkelijke scope met 5 rotondes, zoals hierboven toegelicht. De gemeente stelt als randvoorwaarde voor een dergelijk scenario dat de inmiddels toegekende provinciale BDU-subsidie, welke de gemeente voor dit project wenst in te zetten, niet in gevaar komt.

Scenario 2: voorfinanciering

Een tweede mogelijkheid die wordt aangeboden aan de gemeente is dat het project conform huidige planning toch wordt uitgevoerd maar waarbij Provincie Limburg de voorbereiding van het project over een iets langere periode uitsmeert en de kosten van het project voorfinanciert. Indien voor dit scenario gekozen wordt, worden tussen provincie en gemeente nadere afspraken gemaakt over de terugbetaling van het gemeentelijk deel. Ook hier geldt als uitgangspunt de oorspronkelijke scope met 5 rotondes, zoals hierboven toegelicht.

te ondernemen acties	acties door	termijn
<i>1. Inhoudelijk reageren op de door de CDA-fractie ingediende en aangenomen motie.</i>	<i>Provincie Limburg</i>	<i>uiterlijk 20 december 2013</i>
<i>2. Uitwerken 2 scenario's qua tijdsperiode.</i>	<i>Provincie Limburg</i>	<i>uiterlijk 20 december 2013</i>
<i>3. Houdbaarheid van toegekende BDU-subsidie navragen.</i>	<i>Provincie Limburg</i>	<i>uiterlijk 20 december 2013</i>

Uitwerking acties:

Reactie op motie.

Provincie Limburg benadrukt dat het vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen absoluut noodzakelijk is om het project enkel uit te voeren conform de scope zoals die eerder door Provincie en gemeente is overeengekomen, dat betekent dus alle 5 de rotondes uitvoeren.

De gemeente Gennep heeft in het verleden om hun moverende redenen vastgehouden aan een 2x2 profiel en niet zoals door de Provincie Limburg voorgesteld willen afbouwen naar 2x1 met een parallelstructuur voor landbouwverkeer.

Landbouwverkeer blijft nu (2x2) voor het grootste deel van het traject op de N271 rijden.

Na de reconstructie wordt (conform de wens van de gemeente Gennep) de provinciale weg N271 een 2x2-strooks gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km/h.

In deze vorm is een inrichting met rotondes noodzakelijk om die snelheid van 80 km/h ook enigszins 'af te dwingen'.

In geval van handhaving van de bestaande verkeersregelinstanties (stoplichten) gebeurt dit in onvoldoende mate, met alle verkeersveiligheidsrisico's als gevolg van de grote onderlinge snelheidsverschillen van dien.

Uitwerken 2 scenario's qua tijdsperiode

Scenario 1

	20 14		20 15		20 16		20 17		20 18	
	jan-jun'14	jul-dec'14	jan-jun'15	jul-dec'15	jan-jun'16	jul-dec'16	jan-jun'17	jul-dec'17	jan-jun'18	jul-dec'18
<i>Bestek - aanbesteding</i>										
<i>Uitvoering</i>										
<i>Bijdrage Gennep voldoen</i>										

Scenario 2

	20 14		20 15		20 16		20 17		20 18	
	jan-jun'14	jul-dec'14	jan-jun'15	jul-dec'15	jan-jun'16	jul-dec'16	jan-jun'17	jul-dec'17	jan-jun'18	jul-dec'18
<i>Bestek - aanbesteding</i>										
<i>Uitvoering</i>										
<i>Voorfinanciering Provincie</i>										
<i>Bijdrage Gennep voldoen</i>										

Houdbaarheid van toegekende BDU-subsidie.

Het handhaven van deze subsidiebron tot over enige jaren is mogelijk, mits de gemeente tijdig aan de RMO-coördinator Noord Limburg doorgeeft dat de uitvoering van dit project wordt uitgesteld.