



Statencommissie voor
Mobiliteit en Duurzaamheid

Cluster	WEGA	Behandeld	K.I.L. Demeester-Folie
Ons kenmerk	2017/84991	Telefoon	+31 6 29 07 19 03
Uw kenmerk	-	Maastricht	5 december 2017
Bijlage(n)	-	Verzonden	5 december 2017

Onderwerp

Mededeling portefeuillehouder inzake Plan van aanpak project N271 Gennepe

Geachte commissie,

Aanleiding

Naar aanleiding van de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid d.d. 17 november 2017, hebben wij u toegezegd om een plan van aanpak toe te sturen, met betrekking tot het project N271 Gennepe, waarin beschreven wordt hoe op zo kort mogelijke termijn resultaten kunnen worden bereikt en waarin ook een toelichting wordt gegeven op het relatiemanagement (lees: stakeholdermanagement).

Achtergrond project

Het project N271 Gennepe heeft de volgende projectdoelen:

- Verkeersveiligheid;
- Leefbaarheid / Parallelvoorziening voor landbouwverkeer;
- Bereikbaarheid / economische ontwikkelingen.

De beoogde effecten die hiermee bereikt willen worden zijn:

- Duurzaam veilig;
- Toekomstbestendig conform maatstaven nieuwe Mobiliteitsvisie.

2017/84982

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
www.limburg.nl

IBAN –nummer:
NL08RABO0132575728
BIC-code: RABONL2U

Motie 806 inzake Provinciale Wegen

Motie 806 is op 11 november 2016 tijdens de vergadering van Provinciale Staten aangenomen. Het dictum van deze motie bepaalt dat er geen besluitvorming omtrent weginrichting mag plaatsvinden totdat er een integraal plan rondom bereikbaarheid en verkeersveiligheid van provinciale wegen is vastgesteld. Binnen de ruimte van deze motie, kan in het kader van project N271 Gennep wel verder worden gegaan met het ophalen van input in de omgeving en het onderzoeken van alternatieven, conform de maatstaven van de nieuwe Mobiliteitsvisie.

N271 in relatie tot het JIP

Als onderdeel van de uitwerking van Motie 806 is een herijking uitgevoerd van projecten die nu in het programma Mobiliteit zijn opgenomen en dit vormt het Jaarlijks Investerings programma (JIP). Met het JIP worden herijkingen afgewogen en vertaald naar mogelijke wijzigingen in de financiële begroting.

Het project N271 Gennep is toebedeeld aan categorie: I. Doen en blijven doen.

Betrokkenheid stakeholders

De komende periode zal de omgeving worden opgeroepen om zich aan te melden voor klankbordgroepen. In deze klankbordgroepen zullen wensen vanuit de omgeving worden opgehaald en vertaald naar ontwerpvarianten. Deze ontwerpvarianten worden vervolgens besproken met de klankbordgroepen om te komen tot een breed gedragen resultaat.

Proces & planning

Op de volgende pagina is op detailniveau een planning weergegeven van het proces om op zo kort mogelijke termijn resultaten te bereiken. In deze tabel wordt tevens de wijze beschreven waarop stakeholders betrokken worden in het proces.

Proces	Toelichting	Doel	Planning
Stap 0 Raadplegen stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> • Samenstellen klankbordgroepen en organiseren van klankbordsessies. De klankbordgroepen zullen betrokken worden in de navolgende processtappen tot aan het besluitvormingstraject. <p>De volgende stakeholdergroepen worden onderscheiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transporteurs / Bedrijven - Landbouwsector - Toeristische sector - Forenzen - Veiligheidsregio / hulpdiensten - Bevoegd gezag / Gemeente Gennep 	Inventariseren knelpunten en ophalen wensen vanuit perspectief stakeholders.	Doorlopend
Stap 1 Nadere uitwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren noodzakelijke onderzoeken; • Ontwerpvarianten uitwerken conform uitgangspunten van de nieuwe Mobiliteitsvisie. 	Klankbordgroepen en deze betrekken bij de uitwerking van ontwerpvarianten.	Heden – Q3 2018
Stap 2 Besluitvorming alternatiefkeuze	<ul style="list-style-type: none"> • Voorleggen variantkeuze aan Provinciale Staten. 	Sonderen en ter besluitvorming voorleggen van variantkeuze, die breed gedragen wordt door de omgeving.	Q4 2018
Stap 3 Procedure Ruimtelijke ordening	<ul style="list-style-type: none"> • Uitwerken schetsontwerp gekozen variant tot definitief ontwerp • Uitvoeren onderzoeken o.b.v. definitief ontwerp; • Doorlopen van de bestemmingsplanprocedure. 	Bestemmingsplanprocedure doorlopen met positief gevolg.	Q1 2019 – Q3 2019
Stap 4 Start uitvoering project	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen aannemingscontract • Doorlopen aanbestedingsprocedure • Gunnen werkzaamheden en start uitvoering 	Project N271 Gennep zo snel mogelijk realiseren.	Medio 2020

Inmiddels heeft er op 22 november 2017 een eerste sessie met vertegenwoordigers uit de transportsector plaatsgevonden, die positief ontvangen is. De komende periode zal worden doorgemaakt met het betrekken van de omgeving, om zo snel mogelijk te komen tot een breed gedragen oplossing voor deze weg.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

ing. E. Geurts