



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

PLAN DE ACCIÓN 2020

Impulsando el desarrollo sostenible del país,
a través de la adaptación al cambio climático

Enero de 2020 (Versión 1)



Fondo Adaptación

**Equipo Directivo
Fondo Adaptación:**

Edgar Ortiz Pabón
Gerente

Anibal José Perez García
Subgerente de Gestión Del Riesgo

Andrés Parra Beltrán
Subgerente de Estructuración
Subgerente de Regiones (E)

Rafael Abuchaibe López
Subgerente de Proyectos

Diana Patricia Bernal Pinzón
Secretaria General

Equipo Técnico:

Víctor Alejandro Venegas Mendoza
Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Cumplimiento

Carlos Sarmiento Abad
Asesor I Equipo de Trabajo
Planeación y Cumplimiento

Plan de Acción 2020
Versión 1, Enero 2020. Bogotá D.C.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	2020/01/31	Documento Inicial

Plan de Acción 2020

Presentación

En 2010 se crea el Fondo Adaptación como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: *El Fenómeno de "La Niña" 2010-2011*, mediante el Decreto 4819 de 2010. La tragedia dejó cerca de 4 millones de damnificados en 1.004 municipios, lo que representa un 97% del país afectado por la inundación.

El Fondo, se crea con la finalidad de identificar, estructurar y gestionar proyectos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal, y demás acciones relacionadas con los efectos del fenómeno de "La Niña".

La experiencia adquirida y el impacto de las intervenciones han convertido a la entidad en un referente institucional en lo concerniente al desarrollo de proyectos integrales de adaptación y reducción de riesgos relacionados con los impactos del cambio climático. El Fondo Adaptación es hoy una Entidad que contribuye al desarrollo sostenible del país, a través de la implementación de estrategias integrales de adaptación de las actividades socioeconómicas y la infraestructura del país a los efectos del cambio climático, que dicho sea de paso, reducen los impactos fiscales para el Estado.

Aunque la entidad centra sus funciones en la reconstrucción, también desarrolla cinco macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no tienen precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con innumerables aprendizajes que posicionan al FA como una entidad líder en la concepción, estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de largo plazo y con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático.

Las Intervención en infraestructura resiliente a los impactos del cambio climático realizadas por el Fondo se han realizado en 28 departamentos, beneficiando a más de 28,5 millones de habitantes.

Contenido

Presentación

1. Introducción

2. Insumos para la Formulación del Plan

3. Plan de Acción Objetivos Estratégicos Misionales

- 3.1. Avances Proyecto Fenómeno de “La Niña”
- 3.2. Plan de Acción Área Subgerencia de Riesgos
- 3.3. Plan de Acción Área Subgerencia de Proyectos
- 3.4. Plan de Acción Área Subgerencia de Estructuración

4. Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales

- 4.1. Avances Cierre Brechas Políticas MIPG
- 4.2. Plan de Acción Área Subgerencia de Regiones
- 4.3. Plan de Acción Área Gerencia Equipo Comunicaciones
- 4.4. Plan de Acción Área Oficina de Planeación
- 4.5. Plan de Acción Área Secretaría General

5. Indicadores Plan de Acción de Alcance Institucional

- Indicador de Ejecución de Contratación
- Indicador de Ejecución Presupuestal
- Indicador de Ejecución de PAC
- Indicador de Austeridad

6. Anexos Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612 de 2018):

- 6.1 Anexo # 1: Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
- 6.2 Anexo # 2: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
- 6.3 Anexo # 3: Plan Estratégico de Talento Humano (PETH)
- 6.4 Anexo # 4: Plan Institucional de Archivos (PINAR)
- 6.5 Anexo # 5: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)

1. Introducción

El **Plan de Acción 2020**, tiene como propósito establecer las acciones y determinar las metas, e indicadores que permitan al Fondo Adaptación impulsar el logro de los *objetivos estratégicos* y cumplir con su objetivo misional durante la vigencia 2020.

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994 (**Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo**), que establece que, cada uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán como fundamento para la evaluación de resultados.

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 74¹), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, y distribución presupuestal de los proyecto de inversión, ligados a los indicadores de gestión.

El Plan de Acción que se presenta, incluye, elementos de los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Decreto 1499 de 2017² y demás disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Las acciones aquí contempladas, están financiadas por el Presupuesto de Funcionamiento de la Entidad y por el Proyecto de Inversión “Construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal Decreto 4850 de 2010 Nacional.”

¹ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, pp. 37-38. <http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf>

² Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. <http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433>

La materialización presupuestal de las iniciativas estratégicas contempladas en el Plan se formulan anualmente en el Plan Anual de Inversiones, y en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de conformidad con la Ley 1474 de 2011 (artículo 74) y el Decreto 1510 de 2013 (Capítulo IV), en el cual están contempladas aquellas acciones que requieren ser ejecutadas a través de nuevas contrataciones.

Así las cosas, en virtud de la integralidad de la planeación de la Entidad señalada en el Decreto 612 de 2018³, actualmente se encuentra incluidas en el Plan de Acción Anual 2020 las acciones de resultados provenientes de los siguientes planes institucionales:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

En el caso particular del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, se hace un extracto de las acciones que cubren los alcances de este Plan, con el propósito de facilitar su identificación y respectiva consulta. En consecuencia, este Plan se publica de manera independiente en un formato definido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República bajo el título "Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 2020".

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el Plan de Acción 2020 del Fondo Adaptación. Su estructura parte de seis objetivos estratégicos en los que se enmarcan acciones que deberán ser adelantadas por cada una de las áreas, de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la Entidad, tal como lo establece la Política de Planeación Institucional, contenida en el MIPG para la administración pública.

³ Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

<http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf>

2. Contexto para la Formulación del Plan

Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2020

Para facilitar la consulta del contenido del plan y posibilitar la referencia cruzada de objetivos y responsables, el Plan se estructuró teniendo en cuenta los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2022 y la estructura organizativa actual del Fondo Adaptación establecida en la Resolución 1199 de 2018, en la cual se incluye la planta de personal teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos de la Entidad.

Criterios para la Elaboración del Plan

De acuerdo a la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI. El avance anual de las metas del PEI 2019-2022 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de cada vigencia.

La elaboración del plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias (las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que contempla que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objeto tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados).

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente:

Criterios	Validación
Claro. Preciso e inequívoco.	Productos Tangibles
Relevante. Apropriado al tema en cuestión	Entregables del Proyecto
Económico. Disponible a un costo razonable	Meta Financiada
Medible. Abierto a validación independiente	Son sujeto de revisión bajo evidencia
Adecuado. Base para estimar resultados	Cuentan con Fuentes de información
Sensible. Se observan cambios en el tiempo	Avanzan en Períodos de Medición

Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. La estimación de los resultados se hace con una ponderación importante de estas circunstancias, en la que juega un papel relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales riesgos.

Financiación del Plan

Las iniciativas contempladas en el Plan de Acción, están financiadas por el presupuesto de Funcionamiento de la Entidad y por el presupuesto asignado al Proyecto de Inversión "Reconstrucción de Zonas e Infraestructuras afectadas por la ocurrencia del Fenómeno de La Niña 2010-2011", cuyo alcance y recursos se encuentran aprobados por el Departamento Nacional de Planeación – DNP.

La materialización presupuestal de las iniciativas estratégicas contempladas en el Plan se formulan anualmente en el Plan Anual de Inversiones, y en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de conformidad con la Ley 1474 de 2011 (artículo 74) y el Decreto 1510 de 2013 (Capítulo IV), en el cual están contempladas aquellas acciones que requieren ser ejecutadas a través de nuevas contrataciones.

Política de Planeación Institucional MIPG

El proceso de formulación del Plan de Acción 2020 del Fondo Adaptación se articula con los criterios de la Política de Gestión y Desempeño de PLANEACIÓN INSTITUCIONAL para las entidades públicas, la cual forma parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

En tal sentido, el ejercicio considera los siguientes aspectos:

- El propósito para el cual fue creada la Entidad (objeto misional)
- Las necesidades o problemas de sus grupos de valor (beneficiarios)
- Las propuestas o iniciativas de los grupos de interés (otras partes interesadas)
- Los bienes y/o servicios para atender las necesidades o problemas de sus grupos de valor (productos y servicios)

De igual forma, las decisiones en el ejercicio de planeación se tomaron con base en:

- Identificación de las necesidades de los grupos de valor, según:
 - Alcance de los proyectos misionales ejecutados
 - Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social
- Recomendaciones del Equipo Directivo y sus Equipos de Trabajo, según:
 - Taller de Planeación Estratégica de Diciembre 2019
- La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas, según:
 - Último informe de Audiencia de Rendición de Cuentas 2019
 - Informes de Estrategia de Auditorías Visibles 2019
- Resultados de las auditorías internas y externas, según:
 - Informe de la Gestión y Desempeño Institucional Corte Sep2019 (Control Interno)
 - Informe Oportunidades de Mejora Estratégicas (ATIP Auditoría Externa)
- Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos, según:
 - Informes de Riesgos del Plan de Acción 2019, adjuntos a los Informes de Seguimiento al Plan de Acción 2019
- Resultados de la evaluación de la gestión financiera, según:
 - Informes de Indicadores de Ejecución Presupuestal 2019
- Medición del desempeño en periodos anteriores, según:
 - Informes de Seguimiento al Plan de Acción 2019
- Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores, según:
 - Informes de Estrategia de Auditorías Visibles 2019
 - Encuesta de Transparencia 2019 por ATIP Auditoría Externa

De igual forma el plan cumple con los criterios de especificación de objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, distribución presupuestal e indicadores de gestión.

Una vez se contaba con una propuesta avanzada del Plan de Acción 2020, el Fondo Adaptación, convocó a las diferentes partes interesadas en su gestión (tanto hacia fuera de la Entidad a través de invitación pública en el sitio web, como hacia adentro a través invitación por correo electrónico), a participar con sus comentarios en el proceso de planeación institucional, durante 1 semana entre el lunes 20 enero de 2010 y el viernes 24 de enero de 2020.

Para la recepción de comentarios se habilitó el correo institucional atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co. Los planes institucionales puestos a consideración fueron los siguientes:

- **Plan de Acción 2020**
- **Plan Anual de Adquisiciones 2020**
- **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020**
- **Plan Estratégico de Talento Humano 2020** (*Incluye: Plan Anual de Vacantes; Plan de Previsión de Recursos Humanos; Plan Institucional de Capacitación; Plan de Incentivos Institucionales; Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo*)
- **Plan Institucional de Archivos 2020**
- **Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2020** (*Incluye: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información; Plan de Seguridad y Privacidad de la Información*)

La campaña de promoción de la convocatoria se visualizó de la siguiente forma:

En la Web:



Por Correo Electrónico:



Fondo Adaptación

Participa en el proceso de planeación institucional para construir juntos un mejor país.

Conoce aquí el Plan de Acción propuesto para el año 2020 y envía tus comentarios al correo electrónico: atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co

Click aquí para acceder

 El emprendimiento es de todos  Minhacienda

Una vez cumplido el límite de la convocatoria, se recibieron los siguientes comentarios respecto a los planes puestos a consideración:

- El Líder del Equipo de Presupuesto, respecto a los indicadores del capítulo 5, propone considerar los históricos de ejecución de los indicadores ajustados al presupuesto y con base en ello ajustar la meta.
- La Gerente de Meta del Proyecto Río Fonce y del Sector Medio Ambiente efectuó varias correcciones sobre dichos proyectos en el capítulo **3.1. Intervenciones: resultados y avances**.
- La Asesora con Funciones de Control Interno observó lo siguiente:
 - ✓ *Incluir dentro del proceso de planeación la totalidad de los planes institucionales establecidos en el Decreto 612 de 2018.*
 - ✓ *Identificar los criterios de medición en los indicadores expresados en porcentaje.*
 - ✓ *Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 las actividades para las Entidades del Orden Nacional contempladas en la Circular Conjunta 100-006 del 20 de diciembre de 2019 de la Función Pública.*

3. Plan de Acción Objetivos Estratégicos Misionales

La perspectiva de planeación, es el punto de vista desde el cual se analizan y consideran los objetivos estratégicos del plan. El Fondo Adaptación contempla dos perspectivas en su planeación acordes con el perfil de los resultados a lograr en los objetivos estratégicos: la **perspectiva externa**, en la cual se contempla el punto de vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas por el Fondo y **la perspectiva interna**, desde el que se contempla los resultados del cliente interno. Los objetivos estratégicos por cada perspectiva son los siguientes:

Perspectiva externa

OE1. Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

OE2. Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

OE3. Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

OE4. Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población.

Perspectiva interna

OE5. Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

OE6. Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva

Desde el punto de vista de la planeación en esta primera parte se ilustran las acciones, indicadores y metas relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva externa, la cual incluye los objetivos institucionales 1, 2, 3 y 4.

3.1. Intervenciones: resultados y avances

El alcance de resultados materiales de la intervención del Fondo Adaptación desde el punto de vista de los productos estimados en el proyecto “Construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal - Decreto 4580 de 2010 Nacional” formulado a través del Documento CONPES 3776 del 30 de septiembre 2013, la cual se hace referencia a una estimación inicial de daños de \$9.3 billones de pesos, que se traducen en los siguientes resultados materiales:

Sector	Producto	Meta Total
Mitigación del Riesgo	Gramalote	Reasentamiento del casco urbano y rehabilitación económica de Gramalote
	La Mojana	Plan Integral de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de la Mojana Contribución socioeconómica y climática a la actualización de la zonificación ambiental.
	Jarillón de Cali	Plan Jarillón Río Cauca y obras complementarias en Cali. Reducción del riesgo por inundación
	Canal del Dique	Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. Obras de regulación de caudales para control de inundaciones, ingreso de sedimentos y recuperación ambiental
	Río Fonce	Estabilización de taludes, recuperación de banca vial, reconformación de presas y reforestación
Vivienda	Soluciones de Vivienda	58.087
Transporte	Sitios Críticos	431
	Estructuraciones Integrales	4
Educación	Instituciones Educativas	361
Acueducto y Alcantarillado	Sistemas de acueducto	155
	Sistemas de alcantarillado	87
Reactivación Económica	Alianzas apoyadas	101
	Oportunidades rurales	258
	Distritos de adecuación de tierras	4
	Proyectos reactivar	87
	Sistemas de producción adaptados al cambio climático	54
Medio Ambiente	Actualización POMCA	55
	Formulación POMCA	75
	Hectáreas de páramos delimitados	2.109.667
	Hectáreas de humedales delimitados	N.D.
	Estaciones hidrometeorológicas nuevas	210
	Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas	247
	Hectáreas recuperadas / reforestadas	11.000
Salud	IPS	67

Tabla 1. Metas e indicadores proyectos y macroproyectos

Si bien los resultados materiales estimados en el proyecto son un referente para la medición del desempeño del mismo, estos han sido necesariamente ajustados por la dinámica del presupuesto asignado al Fondo, que considera la realidad de las limitaciones en la asignación en el tiempo de recursos del presupuesto público de la Nación lo cual no ha sido ajeno al proyecto Fenómeno de La Niña y al Fondo Adaptación como su ejecutor. Aunado esto, la dinámica normal en la ejecución de proyectos, que en el caso particular se ha hecho posible a partir de la madurez y experiencia en la ejecución del proyecto adquirida en el tiempo, también ha llevado a replantear el alcance de dichos resultados materiales inicialmente estimados.

En consecuencia, al cierre del año 2019 los avances en la materialización de estos resultados es la siguiente:

Macroproyecto Canal de Dique: una Oportunidad de Transformación y Desarrollo

El objetivo de esta intervención es realizar obras de regulación de caudales para control de inundaciones, el ingreso de sedimentos, la recuperación ambiental, el mantenimiento de la navegación mayor, el control de los niveles de agua, el mejoramiento de las conexiones Ciénega-Ciénega y Ciénegas-Canal del Dique, así como mantener las condiciones de los accesos de agua potable y otros servicios en el área del Canal del Dique.

Como medida preventiva, el Fondo ha adelantado la primera fase del proyecto que contempla la construcción de obras preventivas para la mitigación del riesgo de inundación. A continuación se presentan los productos y avances de este proyecto al cierre de 2019:

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Familias ,beneficiadas con iniciativas productivas	450	450	450	450
Personas formadas en gestión del riesgo	346	346	346	346
Metros lineales de dique	52.506	52.506	51.588	51.588
Protección centros poblados y tramos viales	19	19	17	17
Estructuración financiera	3	3	3	3
Gestión predial	1	1	-	-
Canal del Dique con medidas de reducción del riesgo. (100% Fase I). Indicador de pagos	100%	96%		

Tabla 2. Avances Macroproyecto Canal del Dique

Macroproyecto la Mojana: infraestructura más segura y sostenible

El objetivo de la intervención está orientado a la estructuración e implementación de un Plan de Acción para cuatro departamentos y 11 municipios, relacionado con la evaluación regional de amenaza por inundaciones en la zona de depresión Momposina y la identificación e implementación de las medidas estructurales y no estructurales para la reducción del riesgo frente a dicha amenaza.

Por tanto, teniendo en cuenta que el agua es el recurso más importante para esta región, es importante resaltar que, en el marco del proyecto, se ha llevado a cabo la restauración de hectáreas de humedal, de modo que, al evitar la degradación de los ecosistemas de humedal, se conservan los servicios ecosistémicos que, de acuerdo con el informe técnico de Ramsar (De Groot, et al., 2007), están avaluados en USD \$53.484/ha año. En consecuencia, gracias a estas obras de mitigación, se ha identificado que habrá menor inversión en atención al desastre y en ayuda económica a familias sin empleo, gracias al fortalecimiento y reactivación de la zona.

Para dar un impulso al desarrollo productivo sostenible de esta región, también el Fondo Adaptación contribuye a la reactivación de los sistemas productivos de la zona (Achí, Magangué y San Jacinto en el Departamento de Bolívar; Caimito, San Benito Abad, Majagual, San Marcos, Sucre y Guaranda en el Departamento de Sucre; Ayapel en el Departamento de Córdoba; y Nechí en el Departamento de Antioquia).

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Plan de acción intervención de La Mojana	1	1	N/A	N/A
CONPES intervención de La Mojana	1	1	N/A	N/A
Planes de ordenamiento territorial Municipios de La Mojana	10	10	10	10
Modelo de evaluación, amenaza y riesgo de La Mojana	1	1	1	1
Hectáreas de humedales recuperados	200	200	200	200
Plataforma de consulta de nivel de metales pesados	1	1	1	1
Familias beneficiadas proyectos productivos	2.500	2.500	2.500	2.500
Proyecto fondo verde del clima	1	1	1	1
Cierre financiero SENA	1	1	0,22	-
Protección centros poblados San Marcos y Magangué	2	-	-	-
Catastro multipropósito	1	-	-	-
La Mojana con medidas de reducción del riesgo. (100% Fases I y II). Indicador de pagos	100%		32%	

Tabla 3. Avances Macroproyecto Mojana

Macroproyecto Jarillón de Cali: reducción del riesgo integral y sostenible para el distrito de Agua Blanca

El objetivo de esta intervención es beneficiar alrededor de 900.000 habitantes en la ciudad de Cali y el corregimiento de Navarro, por medio de labores de reforzamiento de infraestructura y reasentamiento por riesgo de inundaciones que se puedan presentar como consecuencia del desbordamiento del río Cauca y la ruptura del Jarillón en la zona de Aguablanca. Esta obra de mitigación del riesgo de desastres ha generado importantes impactos frente al reforzamiento y estabilización del Jarillón, así como en la recuperación de la población afectada y el aumento en las probabilidades de preservación de vidas humanas.

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Metros de Jarillón	26 Km	23.6 Km	13.5 Km	13.5 Km
Soluciones de vivienda	4.825	4.825	2.775	2.775
Infraestructura vital PTAP	1	1	-	-
Infraestructura vital PTAR	1	1	-	-
Infraestructura vital repotenciación estación de bombeo	1	-	-	-
Jarillón de Cali con medidas de reducción del riesgo. (89% meta financiada). Indicador de pagos	89%	78%		

Tabla 4. Avances Macroproyecto Jarillón de Cali

Macroproyecto Gramalote: un ejemplo de reasentamiento para el mundo

El objetivo de la intervención ha sido atender los impactos generados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 en el municipio, mediante el Plan de Reasentamiento, a través del restablecimiento integral de las condiciones sociales, económicas, urbanas, ambientales y administrativas, los derechos a la vida, al hábitat seguro y sostenible de la comunidad gramalotera.

Por sus particularidades, este proyecto ha conllevado beneficios desde el punto de vista físico-ambiental, mediante el acceso a un hábitat sostenible y seguro; económicos, con respecto al desarrollo con enfoque regional, sostenible e integral; sicológicos, sociales y culturales, en relación con la reconstrucción del tejido social en el marco de una población resiliente; e institucionales, en materia de gobernanza y fortalecimiento institucional del gobierno local.

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Urbanismo Fase I	100%	100%	100%	100%
Urbanismo Fase II	100%	100%	100%	100%
Tramo vial Fase I	1	1	1	1
Tramo vial Fase II	1	1	1	1
Viviendas	988	988	835	796
Equipamientos	4	4	-	-
Municipio Gramalote reconstruido. (100%)			100%	

Tabla 5. Avances Macroproyecto Gramalote

También en materia de mitigación del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático, es importante mencionar las acciones realizadas para intervenir los efectos de la ola invernal en:

El **Proyecto del Río Fonce**, focalizado en la recuperación de la infraestructura y las áreas afectadas, que incluyo, la construcción de obras civiles y/o reforestación, para el control de aguas superficiales y fenómenos de remoción en masa en municipios de la cuenca del Río Fonce (Encino, Coromoro, Charalá, Ocamonte, Onzaga, San Joaquín, Curití, Aratoca, Pinchote, y Barichara).

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Reforzamiento represas	2	2	2	2
Puentes peatonales	1	1	1	1
Estabilización de taludes	8	8	7	7
Puentes vehiculares	3	3	2	2
Municipios de la cuenca hidrográfica del río Fonce con medidas de reducción del riesgo implementadas. (100%)	100%		100%	

Tabla 6. Avances Macroproyecto Río Fonce

En el **sector medio ambiente**, se han fortalecido los procesos de ordenamiento ambiental del territorio.

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Estaciones hidrometeorológicas	457	457	457	457
Radares	3	3	3	3
Recomendaciones para delimitación de páramos	21	21	21	21
Insumos para delimitación de humedales	3	3	3	3
Documentos POMCA	60	60	57	57
Integración tecnológica	1			

Tabla 7. Avances Sector Medio Ambiente

En el Sector de Reactivación Económica, ejecuta proyectos que dan respuesta a los efectos adversos de la ola invernal 2010-2011, en lo concerniente al sector agropecuario del País. Con los proyectos desarrollados se busca mejorar y fortalecer la competitividad de los productores para su integración en los mercados, encadenamiento productivo para procesos comerciales, además de financiación planes de inversión y cierres financieros a proyectos entre otros.

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Oportunidades rurales	253	253	253	253
Alianzas apoyadas	137	137	137	137
Sistemas de producción adaptados al cambio climático	54	54	54	54
Estudios distritos adecuación tierras	4	4	4	4
Proyectos reactivar	87	87	84	84
Acompañamiento Social en Proyectos	4	2	0	0

Tabla 8. Avances Sector Reactivación Económica

Infraestructura Adaptada al Cambio Climático

Además de los proyectos para la mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático, desde su creación en 2011, el Fondo tuvo como finalidad identificar, estructurar y gestionar proyectos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados, afectados por la ola invernal, relacionada con los efectos del fenómeno de "La Niña". Los logros alcanzados en cada uno de estos sectores fueron los siguientes:

En el **sector vivienda** se han entregado 32.149 soluciones de viviendas en **26** departamentos y **334** municipios, beneficiando más de **137** mil personas. Estas viviendas cuentan con estándares de construcción que garantizan la reducción del riesgo frente a eventos asociados al cambio climático.

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Viviendas entregadas	43.903	41.617	33.556	32.149

Tabla 9. Avances Sector Vivienda

En el **sector transporte** se han entregado un total de 380 sitios críticos en 17 departamentos que implican cerca de 3.300 kilómetros de vías operativas.

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Estructuras integrales	5	5	N/A	N/A
Sitios críticos estabilizados	391	387	379	379

Tabla 10. Avances Sector Transporte

En el **sector educación** se han entregado 197 sedes educativas en 16 departamentos, beneficiando a más de 32 mil niños y jóvenes. La finalidad es que estas sedes sean abiertas a la comunidad y estén articuladas con el Deporte, Infancia, Cultura y Educación (estrategia DICE).

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Infraestructura educativa construida y dotada	257	257	201	197

Tabla 11. Avances Sector Educación

En el **sector agua y saneamiento básico**, se han entregado 195 sistemas de acueducto y alcantarillado en 20 departamentos del país en 116 municipios logrando la rehabilitación, reconstrucción y mejora de las condiciones en estos municipios e impactando a 4.2 millones de personas.

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Alcantarillados construidos (89 intervenciones / 98 productos)	98	97	92	88
Acueductos construidos (16 intervenciones / 130 productos)	130	127	113	107

Tabla 12. Avances Sector Agua y Saneamiento Básico

En el **sector salud**, por su parte, se han entregado 24 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del país en 8 departamentos.

Avance 2011-2019 por fases				
PROYECTO/Producto	Meta 2011-2022	Fase Estructuración	Fase Ejecución	Fase Entrega
Obra de mitigación	1	1	1	1
Infraestructura hospitalaria nivel 2 construida y dotada	1	1	1	1
Infraestructura hospitalaria nivel 1 construida y dotada	40	36	25	24

Tabla 13. Avances Sector Agua y Saneamiento Básico

A pesar de estos grandes logros el Fondo Adaptación sigue trabajando en cumplir la meta establecida de construcción, reconstrucción, mitigación y adaptación, siempre en el marco de las restricciones presupuestales y los riesgos asociados a la ejecución de los proyectos.

El Plan de Acción 2020 es el reflejo de ese compromiso, en éste documento se especifican las acciones y metas que se ejecutarán en la presente vigencia.

3.2 Plan de Acción 2020 Área Subgerencia de Riesgos

En la Subgerencia de Riesgos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con cinco macroproyectos de impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:



De igual forma se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con dos portafolios de proyectos de impacto nacional y regional, orientados a la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático:



PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **CANAL DEL DIQUE**
 Gerente de Meta: **Asesor III Macroproyecto Canal del Dique**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 # 1		IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA01_Contratar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	(AEA01)_Proyectos terminados	1				1	
AEA02_Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	(AEA01)_Proyectos terminados	2		1		1	
AEA03_Contratar obras de construcción o reforzamiento del Canal Dique	(AEA02)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	639				639	
AEA04_Terminar obras de construcción o reforzamiento del Canal Dique	(AEA02)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	918		279		639	
AEA05_Elaborar la Estructuración Financiera Fase II Canal del Dique, elaborada	(AEA03)_ Estructuración Financiera Fase II Canal del Dique, elaborada	2			2		
AEA06_Desarrollar la Gestión Predial del Canal de Dique	(AEA04)_ Diagnóstico Gestión Predial, elaborado	1		1			
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **LA MOJANA**
 Gerente de Meta: **Asesor II Macroproyecto La Mojana**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 # 1		IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA07_Contratar Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEA05)_Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), contratadas	3		3			
AEA08_Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE (Cierre Financiero)	(AEA06)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual (Cierre Financiero)	28%				28%	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **JARILLÓN DE CALI**
 Gerente de Meta: **Subgerente de Riesgos**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #1		IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA09_Reforzar Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA08)_Km de Jarillón tramo II, reforzado	3.91				3.91	
AEA10_Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA09)_Soluciones de vivienda, contratadas	400				400	
AEA11_Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA09)_Soluciones de vivienda, suministradas	820				820	
AEA12_Contratar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica	(AEA10)_Obras infraestructura estratégica, contratadas	1				1	
AEA13_Terminar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)	(AEA10)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	2				2	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **RÍO FONCE**
 Gerente de Meta: **Asesor II Proyecto Río Fonce (+ Sector Medio Ambiente)**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 # 1		IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA14_Terminar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES PEI)	(AEA11)_Obras de estabilización terminadas (INDICADOR PEI) [2 pte veh+1 obra estab]	3				3	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **GRAMALOTE**
 Gerente de Meta: **Asesor II Macroproyecto Gramalote**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2		GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA15_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento I	(AEA13)_Porcentaje de Avance Proyectos de Infraestructura de Equipamientos	49%				49%	
AEA16_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento II	(AEA13)_Porcentaje de Avance Proyectos de Infraestructura de Equipamientos	43%				43%	
AEA17_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA14)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	153			153		
AEA18_Entregar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA15)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	192				192	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **MEDIO AMBIENTE**
 Gerente de Meta: **Asesor II Sector Medio Ambiente (+ Proyecto Río Fonce)**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #3		Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA19_Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	(AEA16)_POMCAS, entregados	3			1	2	
AEA20_Contratar integración tecnológica	(AEA17)_Integración Tecnológica, contratada	1			1		
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **REACTIVACIÓN ECONÓMICA**
 Gerente de Meta: **Asesor I Reactivación Económica**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #4		Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA21_Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA18)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	1		1			
AEA22_Ejecutar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA19)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, ejecutado	1				1	
AEA23_Terminar Proyectos Reactivar	(AEA20)_ Proyectos Reactivar, terminados	1				1	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

3.2. Plan de Acción Área B: Subgerencia de Proyectos

En la Subgerencia de Proyectos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con cinco portafolios de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:



PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **VIVIENDA**
 Gerente de Meta: **Asesor II Sector Vivienda (a)**
Asesor II Sector Vivienda (b)
Asesor II Sector Vivienda (c)



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2		GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB01_Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEB01)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	1.075				1,075	
AEB02_Terminar soluciones de vivienda	(AEB02)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	4.568				4.568	
AEB03_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEB03)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	4.442				4.442	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **TRANSPORTE**
 Gerente de Meta: **Asesor III Sector Transporte**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2		GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC04_Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	(AEC04)_Sitios Críticos con Obras contratadas	2				2	
AEC05_Terminar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEC05)_Sitios Críticos con Obras terminados	7	6			1	
AEC06_Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEC06)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	7	2	5			
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUCACIÓN**
 Portafolio/Programa/Proyecto:
 Gerente de Meta: **Asesor III Sector Educación**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2			GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)	
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4		
AEC07_Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC07)_Sedes educativas con obras, contratadas	N/A						
AEC08_Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC08)_Sedes Educativas, terminadas	32	7	9	8	8		
AEC09_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC09)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	25	1	10	9	5		
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO**
 Gerente de Meta: **Asesor III Sector Acueducto y Alcantarillado**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2		GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC10_Contratar obras infraestructura de acueducto	(AEC10)_Obras de Infraestructura de acueducto, contratadas	3				3	
AEC11_Terminar obras infraestructura de acueducto	(AEC11)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	7	4	2		1	
AEC12_Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AEC12)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	7			3	4	
AEC13_Contratar obras infraestructura de alcantarillado	(AEC13)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, contratadas	1		1			
AEC14_Terminar obras infraestructura de alcantarillado	(AEC14)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	5	3	2			
AEC15_Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	(AEC15)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	7		3	3	1	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **SALUD**
 Gerente de Meta: **Asesor II Sector Salud**



*

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2		GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC16_Contratar obras de infraestructura de IPS	(AEC16)_Obras de infraestructura de IPS contratadas (o interventoría proyectos descentralizados)	3	2	1			
AEC17_Terminar obras de infraestructura de IPS	(AEC17)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	7		4		3	
AEC18 Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AEC18) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	6			3	3	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

3.3. Plan de Acción Área C: Subg. de Estructuración

En la Subgerencia de Estructuración, como su nombre lo indica, se gestionan las acciones relacionadas con la estructuración técnica y financiera de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:



Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS**
 Gerente de Meta: **Subgerente de Estructuración**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #1	IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO						
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2	GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO						
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Elaborar o actualizar estudios del sector y/o mercado	<i>Estudios de sector elaborados</i> <i>Estudios de sector meta 2020</i>	5	1	2	1	1	
Estructurar el 100% de los estudios de mercado y/o sector de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y macroproyectos	<i>Estudios de mercado estructurados</i> <i>Procesos radicados por sectores en SE</i>	100%	100%	100%	100%	100%	
Evaluación financiera y económica de las invitaciones abiertas y cerradas y las contrataciones directas.	<i>Procesos Evaluados Financieramente</i> <i>Evaluaciones designadas por SG</i>	100%	100%	100%	100%	100%	
Establecer políticas, lineamientos y metodología de identificación, selección, priorización y estructuración de nuevos proyectos	<i>Documentos de políticas, lineamientos y metodología para la recepción / identificación, selección, priorización estructuración de nuevos proyectos</i>	2	1	1			
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE					

4. Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales (*Perspectiva Interna*)

En concordancia con el ejercicio de perspectiva de planeación comentado en el punto 3, en este aparte se involucran las acciones estratégicas desde **la perspectiva interna**, las cuales contemplan los resultados del cliente interno.

En el marco la perspectiva interna se articula de la siguiente manera:



Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva


En consecuencia, en esta se parte se ilustran las acciones, indicadores y metas relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva interna, la cual incluye específicamente los objetivos estratégicos 5 y 6 con algunos resultados clasificados en los objetivos 3 (Acciones de Gestión del Conocimiento) y 4 (Acciones de Gestión Social).

4.1 Avances Cierre de Brechas Políticas MIPG

Resultado MIPG/FURAG

Como insumo de plan se observaron los atributos mínimos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) establecido por la Función Pública y demás entidades líderes de política, haciendo énfasis en aquellas iniciativas que agregan valor a la misión y fortalecen las capacidades institucionales para el logro de los objetivos estratégicos.

Con corte a 2018 y a través del Formulario Único de Avances a la Gestión FURAG, se llevó a cabo la evaluación de la gestión institucional del Fondo Adaptación con base al MIPG, la cual arrojó los siguientes resultados por cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño del modelo. Estos resultados se tomaron como base para la formulación de acciones en los planes relacionados en el punto 6 – anexos, los cuales están encaminados al cierre de brechas en cada una de las políticas, atendiendo los límites de recursos humanos, técnicos y financieros:



4.2. Plan de Acción Área D: Subgerencia de Regiones

En la Subgerencia de Regiones se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Política Institucional de Gestión Social de los Proyectos, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Política de Gestión y Desempeño de PARTICIPACIÓN CIUDADANA la cual hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

Esta intervención se ejecuta por intermedio de un equipo social involucrado en los proyectos, los cuales actúan a través de las estrategias de:

- **AUDITORÍAS VISIBLES**
- **COMITÉS REGIONALES DE SEGUIMIENTO – CORES**
- **ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL**



PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA D – SUBGERENCIA DE REGIONES**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN SOCIAL**
 Gerente de Meta: **Asesor II Equipo Gestión Social**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #4		ADOPTAR E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA DE LAS REGIONES Y DE SU POBLACIÓN					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (MIPG)* PAAC-2020	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (MIPG), implementada	100%		40%		60%	
Implementar la Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social* PAAC-2020	Política de Interacción y Sostenibilidad Social, implementada	100%		40%		60%	
Identificar oportunidades de mejora como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados PES-2020	Oportunidades de mejora identificadas, como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados	100%		40%		60%	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

4.3. Plan de Acción Área E: Gerencia – Comunicaciones

A través del Equipo de Comunicaciones se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Comunicaciones, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS y PARTICIPACIÓN CIUDADANA las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

Esta intervención se ejecuta a través de las estrategias de:

- **COMUNICACIONES EXTERNAS**
- **COMUNICACIONES EXTERNAS**
- **TRANSPARENCIA ACTIVA**



PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA E – GERENCIA**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **COMUNICACIONES**
 Gerente de Meta: **Asesor III Equipo Comunicaciones**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #5		FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN, USO Y APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública* PAAC-2020	Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública, ejecutada	100%		40%		60%	
Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas Externa e Interna de la Entidad* PAAC-2020	Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	100%		40%		60%	
Aplicar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web institucional a la luz de la Ley 1712 de 2014 PES-2020	Diagnóstico de la sección de Transparencia de la página web, elaborado	1				1	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

4.4. Plan de Acción Área F: Oficina de Planeación

El área de la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Arquitectura Organizacional vista desde los procesos, los y la tecnología, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCUIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS y GOBIERNO DIGITAL, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.



PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA F – OFICINA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**
 Gerente de Meta: **Jefe Oficina Planeación**
Asesor I Planeación
Profesional II Planeación



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #3	GENERAR, GESTIONAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENTO TÉCNICO, ORIENTADO A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA NACIÓN Y DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN, ANTE RIESGOS DE CAMBIO CLIMÁTICO						
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #6	MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO						
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (MIPG)*	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (MIPG), implementada	100%		40%		60%	
Rediseñar la Estructura Organizacional orientada a objetivos institucionales*	Estructura Organizacional orientada a objetivos institucionales, rediseñada	100%		40%		60%	
Rediseñar el Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional*	Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional, rediseñado	100%		40%		60%	
Ejecutar la Estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción PAAC-2020	Estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción, ejecutada	100%		40%		60%	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

Área/Portafolio: **ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **TECNOLOGÍA**
 Gerente de Meta: **Asesor I Equipo Tecnología**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #5		FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN, USO Y APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Fortalecer la Arquitectura Empresarial de la Entidad (MIPG/Gobierno Digital)*	Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial, ejecutado	100%		40%		60%	
Implementar la Política de Seguridad Digital (MIPG)*	Política de Seguridad Digital implementada (MIPG),	100%		40%		60%	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

4.5. Plan de Acción Área G: Secretaría General

La Secretaría General y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Arquitectura Organizacional vista desde las personas y su actuación en los procesos que generan impacto interno (BACK-OFFICE) a partir de los requisitos y atributos de calidad demandados por los ciudadanos.

Los resultados que produce la Secretaría General, se articulan con el alcance de las Políticas de Gestión y Desempeño de TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD, ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTIÓN PRESUPUESTAL (COMPRAS PÚBLICAS) y DEFENSA JURÍDICA, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.



PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **TALENTO HUMANO**
 Gerente de Meta: **Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #6		MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Talento Humano (MIPG)*	Política de Talento Humano (MIPG), implementada	100%		40%		60%	
Implementar Política de Integridad (MIPG)*	Política de Integridad (MIPG), implementada	100%		40%		60%	
Participar en las reuniones sectoriales de Talento Humano PES-2020	Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	100%		40%		60%	
Participar en las capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política de TH PES-2020	Sesiones de capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política	100%		40%		60%	
Participar en la construcción del Manual de desvinculación asistida PES-2020	Sesiones de colaboración en el ejercicio de elaboración del Manual de Desvinculación asistida	100%		40%		60%	
Ajustar los planes MIPG - Talento Humano, de conformidad con la medición del FURAG aplicada en el 2020 PES-2020	Planes MIPG - Talento Humano, ajustados de conformidad con la medición FURAG aplicada en 2020	1				1	
Reportar avance fortalecimiento y ajuste de la política de integridad PES-2020	Avance fortalecimiento y ajuste de la política de integridad, realizado	100%		40%		60%	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **ATENCIÓN AL CIUDADANO**
 Gerente de Meta: **Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #6		MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG)* PAAC-2020	Política de Servicio al Ciudadano (MIPG), implementada	100%		40%		60%	
Participar en las mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano, coordinadas por el MHCP PES-2020	Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	100%		40%		60%	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN DOCUMENTAL**
 Gerente de Meta: **Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #6		MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Gestión Documental (MIPG)* PAAC-2020	Política de Gestión Documental implementada	100%		40%		60%	
Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP PES-2020	Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	100%		40%		60%	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN CONTRACTUAL**
 Gerente de Meta: **Asesor III Equipo Gestión Contractual**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #6		MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar la Estrategia de Transparencia en las compras públicas (MIPG)*	Transparencia en las compras públicas, ejecutada	100%		40%		60%	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

PLAN DE ACCION 2020

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **DEFENSA JUDICIAL**
 Gerente de Meta: **Asesor III Equipo Defensa Judicial**



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #6		MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Defensa Jurídica (MIPG)*	Política de Defensa Jurídica (MIPG), implementada	100%		40%		60%	
Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento" PES-2020	Sesiones ANDJE de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	100%		40%		60%	
Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda PES-2020	Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	2				2	
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

5. Indicadores Plan de Acción de Alcance Institucional

Los siguientes indicadores son transversales a la Entidad, debido a que sus resultados derivan de la ejecución de las diferentes áreas. Por su importancia, su resultado se mide a nivel institucional:

INDICADOR:	META 2020:	RESPONSABLES:	CALCULA:
Ejecución Plan de Contratación	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Contractual
Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	95%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Funcionamiento	95%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de funcionamiento	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Inversión	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de inversión	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Total	70%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Reserva	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC reserva	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Vigencia	70%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC vigencia	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Porcentaje de reducción de gastos (Austeridad)	10%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen con austeridad	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Porcentaje de reducción reserva presupuestal (Reserva vs Apropriación)	<15%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera

6. Anexos Plan de Acción Integrado 2020

(Decreto 612 de 2018):

6.1. Anexo # 1: Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

6.2. Anexo # 2: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

6.3. Anexo # 3: Plan Estratégico de Talento Humano (PETH)
(Incluye: Plan Anual de Vacantes; Plan de Previsión de Recursos Humanos; Plan Institucional de Capacitación; Plan de Incentivos Institucionales; Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo)

6.4. Anexo # 4: Plan Institucional de Archivos (PINAR)

6.5. Anexo # 5: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)
(Incluye: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información; Plan de Seguridad y Privacidad de la Información)