

## Bilag til mail af 5. oktober 2020 vedr. Nordfyns Vandværk

### Oversigt over aktivitets- og tidsplan for vandværk ved Pugholm

	Aktivitet	Start	Slut
1	<b>Ressourcen</b>		
1.1	Lodsejeraftale	5/10 2020	15/11 2020
1.2	Vurderinger af eks. oplysninger	12/10 2020	25/10 2020
1.3	Design af prøvepumpning	26/10 2020	1/11 2020
1.4	Midlertidig tilladelse til vandindvinding og udledning	2/11 2020	15/11 2020
1.5	Prøvepumpning	16/11 2020	31/1 2021
1.6	Ansøgning og behandling af indvindingstilladelse	25/1 2021	14/3 2021
2	<b>Udførelse af tekniske anlæg</b>		
2.1	Design af kildeplads	1/2 2021	21/2 2021
2.2	Design af Vandbehandling	1/2 2021	21/2 2021
2.3	Byggetilladelse ansøgning og myndighedsbehandling, heri indgår 8 uger til høring og klagefrist	15/2 2021	2/5 2021
2.4	Tilladelse til udledning af skyllevand	15/2 2021	2/5 2021
2.5	Udbud af entrepriser	8/3 2021	14/3 2021
2.5	Udførelse af vandværksanlæg	3/5 2021	19/9 2021
2.6	Indkøring af vandværk	23/8 2021	30/1 2022
	Aflevering af indvindings- og behandlingsanlæg	24/1 2022	6/2 2022
3	<b>Transport af rentvand</b>		
3.1	Lokalisering af eksisterende vandledning	8/3 2021	18/4 2021
3.2	Design af rentvandsledning incl. LER	5/4 2021	18/4 2021
3.3	Grave og krydsningstilladelser	19/4 2021	6/5 2021
3.4	Indgåelse af lodsejeraftaler	31/5 2021	27/6 2021
3.5	Udarbejdelse af deklARATIONER	21/6 2021	4/7 2021
3.6	Tinglysning	18/6 2021	11/7 2021
3.7	Udbud af ledningsentreprise	12/7 2021	8/8 2021
3.8	Udførelse af ledningsarbejde	9/8 2021	5/12 2021
3.9	Tilkobling til eksisterende beholderanlæg	22/11 2021	12/12 2021
3.10	Rengøring og opstart	22/11 2021	23/1 2022
3.11	Dokumentation af rent vand ved forbruger	21/1 2022	6/2 2022
4	<b>Øvrige aktiviteter</b>		
4.1	Belysning af interesse for vandsamarbejde	26/10 2020	ukendt
4.2	Møder efter aftale, som udgangspunkt hver 4. uge		

EnviDan A/S

Jens Baadsgaard Pedersen

# EnviDan